

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)	2,372,437.73	1,927,043.10
1	PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)	2,372,437.73	1,927,043.10

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)**

SCT

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	2 2año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_ / C	Ejercido D	

PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)												
	PAVIMENTACIÓN DEADOCRETO EN SANTA CRUZ POCITOS. PF/PRE/301/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1365	100%	M2 PAVIM	1,940,668.90	1,927,043.10		1,927,043.10	
	SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 431,768.83							431,768.83	0.00		0.00	
PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)								2,372,437.73	1,927,043.10	0.00	0.00	1,927,043.10
PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)								2,372,437.73	1,927,043.10	0.00	0.00	1,927,043.10

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	