

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

Hoja No. _____ de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014												
COMPONENTE DE AGUA POTABLE												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/056/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUV I	1	0%	OBRA	2,013,054.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	6,346,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUV I	0.6	0%	OBRA	1,898,400.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUV I	0.6	0%	OBRA	2,342,246.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	0.76	0%	SISTAMA	3,952,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/059/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	4,332,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/057/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	1,368,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

Hoja No. _____ de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	1,064,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/052/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	5,130,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/055/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	3,876,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICOLA DOLORES (ZONA CONIBRADA)	SECODUV I	0.6	0%	OBRA	1,200,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/061/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	2,432,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE	YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUV I	0.76	0%	OBRA	1,656,800.00	0.00			-
	COMPONENTE DE SANEAMIENTO											
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR No. 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUV I	1	0%	OBRA	600,000.00	0.00			-
	COMPONENTE DE AGUA POTABLE							38,210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

Hoja NO. _____ de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE DESHIELOS DE LA MALINTZI. PF/APAZU/041/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUV I	1	30%	ESTUDIO	320,000.00	0.00			-
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUV I	0.8	26%	ESTUDIO	208,000.00	0.00			-
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/039/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUV I	0.8	26%	ESTUDIO	208,000.00	0.00			-
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.8	0%	ESTUDIO	9,990,000.00	0.00			-
ESTUDIOS Y PROYECTOS								10,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0	0%	SUPERVISOR	0.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	OBRA	430,516.50	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.5	0%	SERVICIO	25,680.50	0.00			-
	AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SERVICIO	48,972.00	0.00			-
OTROS COMPLEMENTARIOS								505,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014								49,441,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	4,278,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUV I	0.8	0%	OBRA	1,304,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

Hoja No. _____ de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	0.8	0%	OBRA	2,112,000.00	0.00			-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	EL CARMEN TEQUEXQUI TLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,850,000.00	0.00			-	
	EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DOBLE, CERCADO PERIMETRAL, SUBESTACIÓN, BAJA TENSIÓN, Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	EL CARMEN TEQUEXQUI TLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,500,000.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL CARMEN TEQUEXQUI TLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	0%	OBRA	2,200,000.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPLAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	1,398,875.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	HUEYOTLIPLAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUV I	0.8	0%	OBRA	3,416,000.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	1,395,000.00	0.00			-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCALCO	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	775,000.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TLAXCO, TLAXCALA	JOSPE MARÍA MORELOS	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	465,000.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	XAKTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUV I	0.775	0%	OBRA	325,500.00	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,050,000.00	0.00			-	
			AGUA POTABLE										
	OTROS COMPLEMENTARIOS							22,069,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

Hoja No. _____ de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.7	0%	SERVICIO	275,993.00	0.00			-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.5	0%	CAPACITACIÓN	131,425.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.7	0%	SUPERVISION	183,995.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.5	0%	SUPERVISION	131,425.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISION	268,295.00	0.00			-
	AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SERVICIO	22,792.00	0.00			-
	OTROS COMPLEMENTARIOS							1,013,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014							23,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014											
	SANEAMIENTO											
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/050/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUV I	0.7	0%	SUPERVISION	35,147,000.00	0.00			-
	SANEAMIENTO							35,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS COMPLEMENTARIOS											
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISION	799,617.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	0.5	0%	SUPERVISION	39,860.50	0.00			-
	AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISION	36,022.50	0.00			-
	OTROS COMPLEMENTARIOS							875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014							36,022,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA C.N.A. 2014							108,547,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	