

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: 31 de diciembre de 2017		año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)										
INFRAESTRUCTURA										
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17 Y CM /022/A/17	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,150,000.00	2,098,091.63	2,098,091.63
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17 Y CM/023/A/17	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,600,000.00	3,296,206.82	3,296,206.82
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17 Y CM /024/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	92%	OBRA	5,215,000.00	5,057,913.65	5,057,913.65
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIME RA ETAPA) PF/PTAR/025/17 Y CM. /025/A/17	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	82%	OBRA	3,990,600.00	3,651,780.39	3,651,780.39
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORA	13,500.00	0.00	-
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	15,985.00	15,985.00	15,985.00
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)								15,985,085.00	14,119,977.49	14,119,977.49

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: