

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.	2,405,791.83	2,397,402.25
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.	2,405,791.83	2,397,402.25

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.

APARTADO RURAL(APARURAL)

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.												
INFRAESTRUCTURA												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO PF/APARURAL/028/17 Y CM. /028/A/17.- /028/B/17.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	1,454,079.00	1,454,079.00			1,454,079.00
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE PF/APARUAL/031/17 Y CM. /031/A/17, /031/B/17.	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	840,000.00	840,000.00			840,000.00
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PF/APARURAL/034/17	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACION	43,481.00	36,141.42			36,141.42
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES PD/APARURAL/035/17.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACION	60,000.00	58,950.00			58,950.00
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	924.00	924.00			924.00
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	4,797.83	4,797.83			4,797.83
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	2,510.00	2,510.00			2,510.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),(APARURAL) 2017.							2,405,791.83	2,397,402.25	0.00	0.00	2,397,402.25

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: