

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Entidad Federativa: TLAXCALA

**31 de marzo de 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
2	PROGRAMAS REGIONALES 2017	102,394,700.00	42,970,459.55
2	<b>PROGRAMAS REGIONALES 2017</b>	<b>102,394,700.00</b>	<b>42,970,459.55</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programa da Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2017</b>												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, DEL KM. 14+000 AL KM. 19+500 . <b>PF/PR/106/17. Y CM. /106/A/17.</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VICENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	<b>65%</b>	OBRA	20,979,000.00	20,979,000.00			20,979,000.00
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC - TOLUCA DE GUADALUPE - TERRENATE, EN LOS MUNICIPIOS DE XALOZTOC Y TERRENATE, (KM. 0+000 AL KM. 19+970.) <b>PF/PR/001/18</b>	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN PEDRO TLACOTEPEC, COLONIA VELAZCO, TOLUCA DE GUADALUPE Y TERRENATE.	SECODUVI	1	<b>8%</b>	OBRA	81,313,305.30	21,889,064.85			21,889,064.85
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	(ASF)	1	<b>0%</b>	OBRA	102,394.70	102,394.70			102,394.70
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2017</b>								<b>102,394,700.00</b>	<b>42,970,459.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,970,459.55</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: