

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
2	PROGRAMAS REGIONALES 2017	105,795,304.49	105,795,304.49
2	PROGRAMAS REGIONALES 2017	105,795,304.49	105,795,304.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS REGIONALES 2017**

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programa da Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
PROGRAMAS REGIONALES 2017												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, DEL KM. 14+000 AL KM. 19+500 . PF/PR/106/17. Y CM. /106/A/17.- /106/B/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VICENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,979,000.00	20,979,000.00			20,979,000.00
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC - TOLUCA DE GUADALUPE - TERRENATE, EN LOS MUNICIPIOS DE XALOZTOC Y TERRENATE, (KM. 0+000 AL KM. 19+970.) PF/PR/001/18 y C.M. /001/A/18. - /001/B/18. - /001/C/18. - /001/D/18. INCLUYE RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2018 (\$3,400,604.49)	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN PEDRO TLACOTEPEC, COLONIA VELAZCO, TOLUCA DE GUADALUPE Y TERRENATE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	84,713,909.79	84,713,909.79			84,713,909.79
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	(ASF)	1	0%	PAGO	102,394.70	102,394.70			102,394.70
PROGRAMAS REGIONALES 2017								105,795,304.49	105,795,304.49	0.00	0.00	105,795,304.49

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: