

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2018.

PRODERMAGICO

Fecha:	31 de marzo de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2018.												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BULEVAR REVOLUCION, ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE; CALLE JUAREZ , ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA , ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ; Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ. PF/PRODEMAGICO/018/18 Y C.M. /018/A/18.- /018/B/18. - /018/C/18.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,338,819.26	7,338,819.26			7,338,819.26
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	ASF	7,346.17	7,346.17			7,346.17
	MERCADO GASTRONOMICO PF/PRODERMAGICO/040/18	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,739,682.02	1,739,682.02			1,739,682.02
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	ASF	1,750.00	1,750.00			1,750.00
	READECUACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE HUAMANTLA. PF/PRODERMAGICO/041/18 Y C.D. /041/A/18.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,048,657.73	1,048,657.73			1,048,657.73
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	ASF	1,050.00	1,050.00			1,050.00
	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2018.							10,137,305.18	10,137,305.18	0.00	0.00	10,137,305.18

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: