

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMAS REGIONALES 2018
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMAS REGIONALES 2018	192,000,000.00	54,484,171.15
1	PROGRAMAS REGIONALES 2018	192,000,000.00	54,484,171.15

PROGRAMAS REGIONALES 2018

Fecha: 31 de marzo de 2019
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
						Meta			Recursos depositados		
						Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	
PROGRAMAS REGIONALES 2018											
INFRAESTRUCTURA											
	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA, S.A. DE C.V.	COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELEM (INICIO - KM 30 +000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL - 30+660)PF/PR/089/18 Y C.M. /089/A/18. - /089/B/18.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATILÁN, BELÉN ATZITZIMITILÁN; SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	48%	OBRA	191,808,000.00	54,292,171.15	54,292,171.15
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	OBRA	192,000.00	192,000.00	192,000.00
PROGRAMAS REGIONALES 2018									192,000,000.00	54,484,171.15	54,484,171.15

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: