

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.

Fecha:	30 de junio de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 / 1		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XLAZOTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	225,000.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	0%	OBRA	375,000.00				-
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN .	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,060,590.00				-
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	54,653.00				-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	157,402.00				-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	86,623.00				-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	3,963.00				-
								3,963,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.												

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: