

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2020.
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2020.	8,633,282.00	0.00
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2020.	8,633,282.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2020.

Fecha:	30 de junio de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2020.												
	ALCANTARILLADO											
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RÍO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PF/APAUR/002/2020	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,594,649.00				-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	CONTRALORIA	1	0%	CONTRALORIA	30,000.00				-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	8,633.00				-
								8,633,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: