

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.
RESUMEN GLOBAL**

30 de septiembre de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,963,231.00	1,498,209.87
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,963,231.00	1,498,209.87

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.

Fecha:	30 de septiembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/009/2020	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	78%	OBRA	225,000.00	66,763.49	-	-	66,763.49
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APARURAL/010/2020	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	65%	OBRA	375,000.00	128,675.24	-	-	128,675.24
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN . PF/APARURAL/012/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	60%	OBRA	3,060,590.00	1,302,771.14	-	-	1,302,771.14
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/APARURAL/020/2020.	VARIAS	VARIAS	ASF	1	45%	DERECHOS	54,653.00	-	-	-	-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	157,402.00	-	-	-	-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	86,623.00	-	-	-	-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	3,963.00	-	-	-	-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.								3,963,231.00	1,498,209.87	0.00	0.00	1,498,209.87

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: