

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.	765,770.00	765,770.00
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.	765,770.00	765,770.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.

Fecha:	31 de marzo de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/C	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B				
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.													
ESTUDIOS Y PROYECTOS													
6242	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/APARURAL/005/19.	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	356,202.58	356,202.58			356,202.58	1
6242	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD SOCIAL Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTECNIA EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APARURAL/006/19.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	295,322.53	295,322.53			295,322.53	1
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	34,800.00	34,800.00			34,800.00	
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	1,299.04	1,299.04			1,299.04	
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	743.00	743.00			743.00	
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	23,100.00	23,100.00			23,100.00	
	REINTEGRO A LA TESOFE							54,302.85	54,302.85			54,302.85	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2019.								765,770.00	765,770.00	0.00	0.00	765,770.00	2

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: