

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.	14,848,141.00	14,848,141.00
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2019.	14,848,141.00	14,848,141.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.

Fecha:	31 de marzo de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.													
AGUA POTABLE													
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, LINEA DE MEDIA TENSIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN, CASETA DOBLE Y EQUIPO DE CLORACIÓN. PF/APAU/008/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,872,043.12	2,872,043.12			2,872,043.12	1
ALCANTARILLADO													
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (SEGUNDA ETAPA) PF/APAU/007/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOITLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,610,587.00	10,610,587.00			10,610,587.00	1
ESTUDIOS Y PROYECTOS													
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASA DE ATLIHUETZIA" PF/APAU/010/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUENTZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,142,961.36	1,142,961.36			1,142,961.36	1
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	CONTRALORIA	1	0%	CONTRALORIA	14,834.08	14,834.08			14,834.08	
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	14,696.00	14,696.00			14,696.00	
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	152,320.00	152,320.00			152,320.00	
	REINTEGRO A LA TESOFE							40,699.44	40,699.44			40,699.44	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2019.								14,848,141.00	14,848,141.00	0.00	0.00	14,848,141.00	3

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

-

-

-

-

-

-

-

-

-