

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.  
RESUMEN GLOBAL**

**31 de marzo de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.	3,933,500.53	3,933,500.53
<b>3</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.</b>	<b>3,933,500.53</b>	<b>3,933,500.53</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.

Fecha:	31 de marzo de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.</b>												
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE <b>PF/APARURAL/009/2020.</b>	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	222,544.98	222,544.98	-	-	222,544.98
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/APARURAL/010/2020.</b> <b>PF/APARURAL/010/A/2020.</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	365,040.06	365,040.06	-	-	365,040.06
<b>ALCANTARILLADO</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN . <b>PF/APARURAL/012/2020</b>	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,053,213.89	3,053,213.89	-	-	3,053,213.89
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA <b>PF/APARURAL/020/2020.</b>	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHOS	44,729.60	44,729.60	-	-	44,729.60
	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	157,402.00	157,402.00	-	-	157,402.00
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	100%	DERECHOS	86,623.00	86,623.00	-	-	86,623.00
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	100%	DERECHOS	3,947.00	3,947.00	-	-	3,947.00
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL)2020.</b>								<b>3,933,500.53</b>	<b>3,933,500.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,933,500.53</b>

AUTORIZA  
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: