

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021

31 de diciembre de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDO
1	E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021	16,459,308.20	16,459,308.20
1	E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021	16,459,308.20	16,459,308.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021

Fecha:	31 de diciembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIÓS.												
	CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA)	TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	16,442,848.89	16,442,848.89	-	-	16,442,848.89
	1 AL MILLAR (ASF/OFS)							16,459.31	16,459.31	-	-	16,459.31
								16,459,308.20	16,459,308.20	-	-	16,459,308.20
	E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021							16,459,308.20	16,459,308.20	-	-	16,459,308.20
	E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021							16,459,308.20	16,459,308.20	-	-	16,459,308.20

AUTORIZA
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: