




13:27  
jole  
con anexos

Tlaxcala, Tlax., a 15 de abril de 2024  
SI-DA-994/2024


**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS.**  
**PRESENTE.**



001616

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales correspondientes a los Ramos Generales 15, 16, 33 y 48 ; adjunto al presente, envió la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto** correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, de los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al 31 de marzo del presente año.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. FRANCISCO PEÑALVER GUTIERREZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



C.C.P.- C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.  
C.C.P.- C.P. MARIA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo fin.  
C.C.P.- ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.  
C.C.P.- Archivo  
FPG/RPA/JCMZ\*



Entidad Federativa:	Tabasco	Trimestre a reportar:	PRIMER TRIMESTRE 2024
Secretaría:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clase Base	Clase de Pp	Programa Fondo Cuenta Específica	Recimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Bono	Partida Gubernativa	Aprobado	Modificado	Revisado (Módulo)	Avance Financiero			Observaciones	
													Comprometido	Devengado	Pagado		
Tipo de Registro	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		SECIÓN CORRESPONDIA	NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	1,138,871.29	0.00			908,871,871.00	912,110,871.29	228,832,385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FADEF) 2024	1,138,871.29	0.00	2	811	908,871,871.00	912,110,871.29	228,832,385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

  
 Ricardo Pérez Angelino  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizado:  
  
 C.P. FRANCISCO JAVIER LER GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**SI**  
 SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE EJERCICIOS	
MAX. MENOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MINOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MAX. MENOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MINOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MAX. MENOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MINOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MAX. MENOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024
MINOR:	APORTACIONES Y SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2024

























TLA230202234206	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE SAN COSME, ATLAMAXAC, MUNICIPIO TEPEYANCO, TLAX. SI/PRDALU006/23	100%	100%	\$ 5,546,002.00	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61	\$ 5,529,651.61
TLA230202234215	REINGENERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO XTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX. (DDPH) SI/PRDALU007/23	100%	100%	\$ 17,916,102.00	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96	\$ 17,890,591.96
TLA230302269463	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX. SI/PRDALR008/23	100%	100%	\$ 1,247,672.00	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93	\$ 1,243,576.93
TLA230302269464	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, MUNICIPIO DE ATLIZAYANCA, TLAX. SI/PRDALR009/23	100%	100%	\$ 762,255.00	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66	\$ 761,066.66
TLA230302269467	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL, TEPATLAXCO (UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPAXTLA, TLAX. SI/PRDALR009/23	100%	100%	\$ 1,867,769.00	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76	\$ 1,762,234.76
				\$ 629,868,686.92	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94	\$ 633,261,643.94

Elaboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. FRANCISCO BENALVER GUTIERREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

Entidad Federativa:	Nacional	Periodo a reportar:	PRIMER TRIMESTRE 2023
Secretaría:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

Número	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Fidei	Clave de Fy	Programa Fondo Comunes Específicos	Fuentes		Partidos		Apoyos Financieros							
						Reasignación Financiera	Reliquiosas	Tipo Base	Partido Operativa	Aprobado	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Construcción
Tipo de Registro	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUN CORRESPONDA		NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	1,857,886.76	1,873,965.42			17,364,997.00	92,138,726.76	92,138,726.76	90,371,966.00	90,371,966.00	90,371,966.00	85,200,270.33	
Gobierno de la Entidad	2023	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FIDEICOMISOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	399	17,365.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	
Gobierno de la Entidad	2023	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FIDEICOMISOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	1,857,886.76	1,873,965.42	2.00	827	17,337,632.00	92,047,581.76	92,047,581.76	90,280,840.00	90,280,840.00	90,280,840.00	85,117,125.33	

Elaboró

RICARDO PEREZ ANGELINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

Autorizó

C.P. FRANCISCO JOSE GUTIERREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

<b>RESUMEN DE EJECUCION</b>	
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	17,364,997.00
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	0.00
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	17,364,997.00
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	1,857,886.76
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	1,873,965.42
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL EJERCICIO 2023	92,138,726.76
<b>DETALLE DE EJECUCION</b>	
CAPITAL REASIGNADO DEL EJERCICIO 2023	302,124.42
RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2023	1,857,886.76
RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2023	1,873,965.42

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala Trimestre a reportar: 1ER INFORME TRIMESTRAL  
 Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Ciclo del recurso: 2023

FOLIO	DETALLE PROYECTO	AVANCE (%)				AVANCE FINANCIERO							Observaciones
		Cierre Real	Cierre de Pa	Físico	Financiera	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	
TLA230202234460	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD ACUMANALA, MUNICIPIO DE ACUMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX SIPROALR006/23	10	5074	100%	100%	1,315,462.00	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	
TLA230202234471	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPLCO, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX SIPROALR009/23	10	5074	100%	100%	820,080.00	819,810.47	819,810.47	819,810.47	819,810.47	819,810.47	819,810.47	
TLA230202234487	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPAXTLA, TLAX SIPROALR006/23	10	5074	100%	100%	1,074,403.00	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	
TLA230202234644	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX SIPROALU009/23	10	5074	100%	100%	2,400,920.00	2,383,453.34	2,383,453.34	2,383,453.34	2,383,453.34	2,383,453.34	2,383,453.34	
TLA230202234853	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOR), LOCALIDAD VILLA BARRIANO MATAMOROS, MUNICIPIO XTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX (DOR) SIPROALU007/23	10	5074	100%	100%	11,725,887.00	11,708,200.95	11,708,200.95	11,708,200.95	11,708,200.95	11,708,200.95	11,708,200.95	
TLA230302289463	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SEPTIMA ETAPA DE SIETE) SIPROALU093/23	10	5074	100%	100%	\$ 72,892,963.00	\$ 72,690,378.60	\$ 72,690,378.60	\$ 72,690,378.60	\$ 72,690,378.60	\$ 72,690,378.60	\$ 72,690,378.60	\$ 67,869,963.35
						<b>90,189,695.00</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>89,937,540.58</b>	<b>85,117,128.33</b>

Elaboró  


RICARDO PÉREZ ANGELINO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó  


C.P. FRANCISCO PENÁVER GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
 SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA



Entidad:	Nayarit	Trimestre a reportar:	PRIMER TRIMESTRE 2024
Entidad:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Rango	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Resolvimiento Financiero	Registros	Partidas		Anexo Financiero						Observaciones	
								Tipo Gasto	Partida Operativa	Aprobado	Multibajo	Reservado (Móviles)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Tipos de Registro	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 281	NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	17,833.87	108,530.06			12,094,889.88	12,114,332.82	12,094,889.38	12,004,734.38	12,004,734.38	12,004,734.38	12,004,734.38	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1	388	12,096.88	12,096.88	12,096.88	12,096.88	12,096.88	12,096.88	12,096.88	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	17,833.87	108,530.06	2	812	12,084,802.26	12,102,235.94	12,084,802.26	11,887,627.70	11,887,627.70	11,887,627.70	11,887,627.70	

Elaboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. FRANCISCO SALVER GUTIERREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE MOVIMIENTOS		
RESERVACIONES	RESERVACIONES DE BIENES DE INTERÉS SOCIAL	11,000,000.00
RESERVACIONES	RESERVACIONES DE BIENES DE INTERÉS SOCIAL	0.00
RESERVACIONES	RESERVACIONES DE BIENES DE INTERÉS SOCIAL	0.00
MAS	MOVIMIENTOS COMISIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2023	17,833.87
MENOS	REGISTROS EN CUANTO DE LAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2023	(108,530.06)
	<b>PORQUE SE LE PRESENTA EN LA COLUMNA DE MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,000,000.00</b>
RESERVACIONES DEL MINISTERIO:		
	CAPITAL RESERVADO DEL EJERCICIO 2023	11,000,000.00
	RESERVACIONES RESERVADAS DEL EJERCICIO 2023	108,530.06

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Quintana Roo Trimestre a reportar: 1ER INFORME TRIMESTRAL  
 Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Ciclo del recurso: 2023

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Días Repos.	Ciclo de P.	Programa Fondo Concreto Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Multibanco	Reservado (Dobletado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA230402339951	CAPILLA DE LOS DOLORES SIPNR/19523	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	100%	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	\$ 597,098.84	
TLA230402339953	PALACIO CULTURAL TLAXCALA SIPNR/19523	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	100%	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	\$ 7,163,721.82	
TLA230402339960	PORTAL HIDALGO SIPNR/02123	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	100%	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	\$ 997,059.58	
TLA230402339974	CAPILLA DE SANTIAGO TEPETICPAC (SEGUNDA ETAPA) SIPNR/20223	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	100%	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	\$ 498,729.54	
TLA230402339979	TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO (SEGUNDA ETAPA) SIPNR/20223	15	5 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	100%	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	\$ 336,361.74	
							<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	<b>9,593,571.52</b>	

Elaboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. FRANCISCO FERNANDEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

Entidad Federativa	Tlaxcala	Trimestre a reportar:	PRIMER TRIMESTRE 2024
Presupuesto	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

Municipio	Origen del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Retiro	Clave de Py	Programa Fondo Convenio Especifico	Fondos		Partidas		Asientos Financieros						Observaciones	
						Prestaciones Financieras	Retiros	Tipo Gasto	Partida Quincena	Aprobado	Modificado	Percepciones (Recechos)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado
Tipo de Registro	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		SEGUN CORRESPONDA	NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	4,374.38	478,487.26			21,061,061.67	21,066,238.87	21,061,061.67	30,586,373.67	30,586,373.67	26,586,373.67	30,586,373.67	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	X009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	0.00	0.00	1	389	21,061.66	21,061.66	21,061.66	21,061.66	21,061.66	21,061.66	21,061.66	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	X009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	0.00	104,600.58	1	411	104,600.58	104,600.58	104,600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	La partida 411, se va a reintegrar en su totalidad toda vez que no se ocupa los gastos administrativos
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	X009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	4,374.38	370,807.31	2	612	20,936,118.12	20,940,400.47	20,836,119.12	30,565,311.81	30,565,311.81	26,565,311.81	30,565,311.81	

  
 RICARDO PÉREZ ANGELINO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

  
 C.P. FRANCISCO JAVIER ALVER GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
 SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN	
MAX/MONEDAS	4.00
MONEDAS	0.00
MONEDAS	1,874.38
MONEDAS	478,487.26
MONEDAS	21,061,061.67
DETALLE DEL MONEDARIO:	
CARTAS ADMINISTRATIVAS DEL EJERCICIO 2023	478,487.26
RENTAS DE INFRASUBSISTEMAS DEL EJERCICIO 2023	21,061,061.67

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Durango Trimestre a reportar: 1ER INFORME TRIMESTRAL  
 Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Ciclo del recurso: 2023

FOLIO	DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pro.	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reservado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA230302270622	PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	95%	100%	2,504,474.71	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	
TLA230302270656	TEMPLO DE SANTA URSULA SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	98%	100%	2,112,885.00	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	
TLA230402339539	EX CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LAS NEVES SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	
TLA230302271072	TEMPLO SANTA BARBARA SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,331,542.03	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	
TLA230402339556	TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ CUANAJUATLAC SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	
TLA230402339559	PALACIO DE GOBIERNO SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	
TLA230402339567	TEMPLO DE SAN NICOLAS DE BAR SINAHUAYESTO	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	87%	100%	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	
							14,974,218.20	14,834,010.08	14,834,010.08	14,834,010.08	14,834,010.08	14,834,010.08	14,834,010.08	

Elaboró  


RICARDO PÉREZ ANGELINO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó  


C.P. FRANCISCO PERALVER GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SI**  
 SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA