

SECODUVI-0801-2012
DESPACHO DEL SECRETARIO
ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

ABUSE

LIC. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
COORDINADORA GENERAL DEL COPLADET
P R E S E N T E.

En atención a los **Programas de los Ejercicios Fiscales 2008 y 2010.**, anexo al presente, le envío a Usted de forma impresa y en disco compacto los **Reportes Trimestrales**, que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 31 de marzo del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2008; y
- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2010.



No omito recordarle, que es su responsabilidad de presentar estos informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, recordándole que el procedimiento es: SECODUVI proporciona a COPLADET la información para que la procese y posteriormente la envíe a esa Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de marzo de 2012




ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



COPLADET
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA

13 ABR. 2012



- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne Ortiz Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Arq. Erik Salvador Estrada Chedenas.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Luna Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/



Recibo y Aclaro Kaola Elad

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de								
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 DE FEBRERO. PDF/ISE/218/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	MUNICIPAL	14	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET				1,162,074	1,162,074	1,162,074	1,162,074	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%	11
	PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CONTRERAS. PDF/ISE/243/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN COSME	MUNICIPAL	15	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET				2,276,724	2,276,724	2,276,724	2,276,724	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y DEL MONTE. MUÑOZ CAMARGO. CM/APDF/ISE/216/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO TLALTEPANGO, BARRIO SAN NICOLÁS Y BARRIO LA SANTÍSIMA	MUNICIPAL	16	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET				732,280	732,280	732,280	732,280	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALELA AL CANAL PRINCIPAL ENTRE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y AV. PABLO SIDAR. CM/APDF/ISE/269/10 INCLUYE CAPITAL \$ 2,725,922.04 RENDIMIENTOS \$ 890,313.00	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	MUNICIPAL	17	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET				3,316,235	3,316,235	3,316,235	3,316,235	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE 1° DE MAYO Y PROGRESO. PDF/ISE/264/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	MUNICIPAL	19	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	450			937,856	937,856	937,856	937,856	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	Construcción de Pavimento de Adoqueto en Calle San José. PDF/ISE/284/10	Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala	Santiago Villa Alta	MUNICIPAL	20	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	4,631			851,195	851,195	195,141	195,141	23%	0	0	0	0	0	0	1	0.17	17%	17%		
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ORIENTE. PDF/ISE/314/10	Tenancingo, Tlaxcala	CUARTA SECCIÓN	MUNICIPAL	21	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	10,559			1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/315/10	Santa Isabel Xiloxotla, Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	MUNICIPAL	22	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	4,118			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		
	Construcción de Pavimento de Adoqueto en Varias Calles. PDF/ISE/316/10	San Juan Huactzinco, Tlaxcala	San Juan Huactzinco	MUNICIPAL	23	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	6,487			1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios claros	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % Ejercicio	Rendimientos Financieros Ejercidos			Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
o	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Pavimentación del Camino Principal de San Lorenzo Tlacotalyan - Yahquemehcan. PDF/ISE/285/10	Yahquemehca, Tlaxcala	San Dionisio Yahquemehcan	MUNICIPAL	24		05		SECODUVI	COPLADET	3,462		1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	11
	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PDF/ISE/286/10	EL CARMEN TEQUEXQUITL A, TLAXCALA	COL MAZATEPEC	MUNICIPAL	25		05		SECODUVI	COPLADET	600		850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	REPARACION DE PUENTE VEHICULAR JUAN EN LA SECCION SEXTA. CMI/PA/DF/ISE/317/10	CONTLA DE CUAMATZI TLAXCALA	SECCION SEXTA	MUNICIPAL	26		05		SECODUVI	COPLADET	350		1,845,820	1,845,820	1,845,820	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CIENCIAS DE LA SALUD. PDF/ISE/287/10	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	MUNICIPAL	27		05		SECODUVI	COPLADET	800		514,564	514,564	491,507	96%	0	0	0	0	0	1	0.40	40%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA. PDF/ISE/041/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	MUNICIPAL	28		05		SECODUVI	COPLADET	650		59,146	59,146	59,146	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE EMILIANO CARRANZA Y BARBERAN Y COLLAR. PDF/ISE/318/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN MARTIN	MUNICIPAL	29		05		SECODUVI	COPLADET	1,000		259,914	259,914	259,914	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PDF/ISE/319/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SANTA ROSA	MUNICIPAL	30		05		SECODUVI	COPLADET	800		166,993	166,993	166,993	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE INSURGENTES. PDF/ISE/28/10	TETLATLHUCA A, TLAXCALA	TENANGO	MUNICIPAL	31		05		SECODUVI	COPLADET	750		373,153	373,153	373,153	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PDF/ISE/321/10	ANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	MUNICIPAL	32		05		SECODUVI	COPLADET	350		161,210	161,210	161,210	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL. PDF/ISE/322/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL SAN CARLOS	MUNICIPAL	33		05		SECODUVI	COPLADET	250		233,054	233,054	233,054	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA DEL BOSQUE. PDF/ISE/323/10	PAPALOTLA XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	34		05		SECODUVI	COPLADET	500		261,887	261,887	261,887	100%	0	0	0	0	0	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefi. claros	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de						
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE. PDF/ISE/324/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	35	05		SECODUVI	COPLADET	1,200			102,757	102,757	102,757	102,757	100%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICORTENCATL. PDF/ISE/325/10	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA / SECCION TLAPAYATLA	MUNICIPAL	36	05		SECODUVI	COPLADET	350			467,535	467,535	467,535	460,774	99%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/328/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	250			173,520	173,520	173,520	173,520	100%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. PDF/ISE/327/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	36	05		SECODUVI	COPLADET	800			168,203	168,203	168,203	168,203	100%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA. PDF/ISE/328/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	450			53,573	53,573	53,573	53,573	100%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PDF/ISE/329/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	38	05		SECODUVI	COPLADET	300			200,912	200,912	200,912	200,912	100%	0	0	1	1.00	100%							
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PDF/ISE/330/10	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	400			66,136	66,136	66,136	66,134	100%	0	0	1	1.00	100%							
	APOYO A DAMIFICADOS POR CONSECUENCIA DEL FENOMENO NATURAL DEL DIA 15 DE MAYO. ADMINISTRACION DIRECTA CON RENDIMIENTOS \$ 970,369.95	VIARIOS	VIARIOS	MUNICIPAL	38	05		SECODUVI	COPLADET	600			970,370	970,370	970,370	970,370	100%	0	0	VIARIOS	VIARIOS	2.00	100%						
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. 2 NORTE Y 8 ORIENTE CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	BARRIO LA CONCEPCION	MUNICIPAL	39	05		SECODUVI	COPLADET	96			15,142	15,142	15,142	15,142	100%	0	0	2	2.00	100%							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Programado				Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Programado Anual	
0	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHERÍA POCITOS. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTZAYANCA TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	MUNICIPAL	40		05		SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,419	73,419	73,419	73,419	0	0	POSTES	11	11.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTZAYANCA TLAXCALA	COLONIA LAS DELICIAS	MUNICIPAL	41		05		SECODUVI	COPLADET	167	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131,464	131,464	131,464	0	0	POSTES	25	25.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	APIZACO TLAXCALA	SANTA ANITA HUILIAC. SECCIÓN IRA. Y SRA.	MUNICIPAL	42		05		SECODUVI	COPLADET	858	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,360	347,360	347,360	0	0	POSTES	58	58.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN EN NETZAHUALCOYOTL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAPIAXTLA TLAXCALA	BARRIO ALTA LUZ	MUNICIPAL	43		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,163	31,163	31,163	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO AL POZO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO TLAXCALA	COLONIA COXTLA	MUNICIPAL	44		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,624	65,624	65,624	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. REVOLUCIÓN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO TLAXCALA	SAN LORENZO XALTILULCO	MUNICIPAL	45		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,303	60,303	60,303	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CHIAUTEMPAN TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	MUNICIPAL	46		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,630	63,630	63,630	0	0	POSTES	12	12.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y presentadas sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	47	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,513	4,513	4,513	100%	0	0	0	6	6.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA BENITO JUAREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	48	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,287	61,287	61,287	100%	0	0	0	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	49	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,975	46,975	46,975	100%	0	0	0	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSAFAT RODRIGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	50	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,096	34,096	34,096	100%	0	0	0	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 INCLUYE CAPITAL \$ 48,505.80 Y RENDIMIENTOS \$ 23,765.70	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	51	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,272	72,272	72,272	100%	0	0	0	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	MUNICIPAL	52	05	05	SECOUVI	SECOUVI	COPLADET	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,852	51,852	51,852	100%	0	0	0	11	11.00	100%	

FORMATO UNIFORME SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios		Avance %	Rendimientos Financieros		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Ministrado		Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
														2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, INDEPENDENCIA, VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	MUNICIPAL	53		05		SECODUVI	COPLADET	134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,640	99,640	99,640	100%	0	0	0	20	20.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPAL	54		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,787	120,787	120,787	100%	0	0	0	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES HIDALGO, LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEON	MUNICIPAL	55		05		SECODUVI	COPLADET	150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,813	137,813	137,813	100%	0	0	0	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	MUNICIPAL	56		05		SECODUVI	COPLADET	173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	0	15	15.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	MUNICIPAL	57		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,187	28,187	28,187	100%	0	0	0	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	MUNICIPAL	58		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,527	54,527	54,527	100%	0	0	0	11	11.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS 2011	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINCO	MUNICIPAL	59		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,264	19,264	19,264	19,264	100%	0	0	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	HUACZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACZINCO	MUNICIPAL	60		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,512	20,512	20,512	100%	0	0	3	3.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	MUNICIPAL	61		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,168	27,168	27,168	100%	0	0	5	5.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 15 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION ZDA.	MUNICIPAL	62		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,837	102,837	102,837	100%	0	0	23	23.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA JOSE MARIA FLORES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	63		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,356	57,356	57,356	100%	0	0	13	13.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION ZDA.	MUNICIPAL	64		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,625	189,625	189,625	100%	0	0	36	36.00	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 23 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipic	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios		Avance %	Rendimientos		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado		Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PRINCIPAL MORELOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION IRA.	MUNICIPAL	65		05		SECODUMI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,592	16,592	100%	0	0	0	POSTES	3	3.00	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARMEN SERDAN-VIA CORTA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION IRA.	MUNICIPAL	66		05		SECODUMI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,359	21,359	100%	0	0	0	POSTES	1	1.00	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MUNICIPAL	67		05		SECODUMI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,783	32,783	100%	0	0	0	POSTES	8	8.00	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FELIPE XICHTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA / COLHUACA SECC. 9VA.	MUNICIPAL	68		05		SECODUMI	COPLADET	100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,230	35,230	100%	0	0	0	POSTES	7	7.00	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	BARRIO LA LUZ 12VA. SECCION	MUNICIPAL	69		05		SECODUMI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,846	30,846	100%	0	0	0	POSTES	6	6.00	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. HIDALGO, AV. VENUSTIANO GARRANZA, CALLE HIDALGO Y DIAZ ORDAZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARIA AQUIHUAC	MUNICIPAL	70		05		SECODUMI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,957	73,957	100%	0	0	0	POSTES	15	15.00	

FORMATO PARA REPORTAR SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y centavos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, 3 DE MAYO Y 4 DE OCTUBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	71		05		SECODUVI	COPLADET	316	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,952	104,952	104,952	100%	0	0	0	18	18.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	72		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,203	23,203	23,203	100%	0	0	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL MONTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	CHIMALPA	MUNICIPAL	73		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,185	57,185	57,185	100%	0	0	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA SAN MARCOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CRUZ DE LAZARO, TLAXCALA	BARRIO EL ALTO	MUNICIPAL	74		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,670	17,670	17,670	100%	0	0	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE XICOHTECATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEOLOCHOLC O, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	75		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,197	41,197	41,197	100%	0	0	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUVENTUD CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	MUNICIPAL	76		05		SECODUVI	COPLADET	100	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,995	35,995	35,995	100%	0	0	7	7.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipic	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefi ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES REFORMA, EL MIRADOR Y CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	MUNICIPAL	77	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	217	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,478	73,478	73,478	73,478	53	0	0	0	13	13.00	109	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AMPLIACION LA ANTORCHA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	MUNICIPAL	78	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	819	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166,297	166,297	166,297	100%	0	0	0	22	22.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARTESANIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	79	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,073	66,073	66,073	100%	0	0	0	13	13.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO COLONIA GUADALUPE	MUNICIPAL	80	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	0	4	4.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PIEDRAS GRANDES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	81	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,722	27,722	27,722	100%	0	0	0	5	5.00	100%		

FORMATO U... SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Seccional	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios		Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
	1													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD SANTOS. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	MUNICIPAL	82		05		SECODUVI	COPLADET	195	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,892	75,892	75,892	75,892	100%	0	0	POSTES	14	14.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO. CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPAL	83		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	MUNICIPAL	84		05		SECODUVI	COPLADET	446	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	290,703	290,703	290,703	290,703	100%	0	0	POSTES	57	57.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 3RA.	MUNICIPAL	85		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,426	33,426	33,426	33,426	100%	0	0	POSTES	4	4.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	MUNICIPAL	86		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,271	36,271	36,271	36,271	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA XICHTENCATL EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	87		05		SECODUVI	COPLADET	156	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,611	81,611	81,611	81,611	100%	0	0	POSTES	10	10.00	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS Y FRANCISCO I. MADERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	MUNICIPAL	88		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,325	120,325	120,325	120,325	100%	0	0	23	23.00	109	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y JIMENEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA MARTHA 3RA SECCION	MUNICIPAL	89		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,577	58,577	58,577	100%	0	0	13	13.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	3RA SECCION	MUNICIPAL	90		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,333	102,333	102,333	100%	0	0	22	22.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALTOCAN TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	91		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,323	304,323	304,323	100%	0	0	60	60.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE OLIVOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	92		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,525	26,525	26,525	100%	0	0	5	5.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	XILOTZINCO	MUNICIPAL	93		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,935	18,935	18,935	100%	0	0	2	2.00	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios claros	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Unidad de Medida	Avance % Programado Anual	Avance % 10/9	Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Programado al Trimestre	Ejercido	Avance % 5/3	Generados				
	1 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAÑADA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	XALTIPA	MUNICIPAL	94		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,238	25,238	25,238	25,238	100%	0	0	4	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	95		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,242	30,242	30,242	100%	0	0	6	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	LA TRINIDAD	MUNICIPAL	96		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,575	35,575	35,575	100%	0	0	6	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA SUR CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	97		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,445	28,445	28,445	100%	0	0	5	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARBOLITO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	98		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,672	29,672	29,672	100%	0	0	5	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PISCILA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	99		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,548	58,548	58,548	100%	0	0	12	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	100		05		SECODUVI	COPLADET	106	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,242	68,242	68,242	100%	0	0	15	100%		

FORMATO () SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios		Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
0	1													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	101		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,101	47,101	47,101	47,101	100%	0	0	POSTES	10	10.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA XICOHTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA, NOPALUCAN, TLAXCALA	BARRIO PUEBLA	MUNICIPAL	102		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,154	15,154	15,154	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LOMA BONITA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA, NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	103		05		SECODUVI	COPLADET	123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,811	36,811	36,811	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA JARDIN DE NIÑOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA, NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	104		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,951	28,951	28,951	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN 3RA PRIVADA DE CHAPULTEPEC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	MUNICIPAL	105		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,672	22,672	22,672	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	106		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,715	41,715	41,715	100%	0	0	POSTES	8	8.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MOCTEZUMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTECATL	MUNICIPAL	107		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,757	28,757	28,757	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	

FORMATO CUADRO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y presentadas sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Programado Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS ANGELES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	108	05	05	SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,728	19,728	19,728	100%	0	0	3	3.00	100%	11
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	BARRIO ESTOCAPA	MUNICIPAL	109	05	05	SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,867	30,867	30,867	100%	0	6	6.00	100%		
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 29 DE MARZO Y 15 DE AGOSTO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	110	05	05	SECODUVI	COPLADET	111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,269	120,269	120,269	100%	0	19	19.00	100%		
111	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	111	05	05	SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,135	29,135	29,135	100%	0	6	6.00	100%		
112	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AMPLIACION CIVIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	112	05	05	SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,021	35,021	35,021	100%	0	6	6.00	100%		
113	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	113	05	05	SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,529	30,529	30,529	100%	0	6	6.00	100%		
114	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	NANACAMILPA ARISTA TLAXCALA	COLONIA BOSQUE DE CHAPULTEPEC	MUNICIPAL	114	05	05	SECODUVI	COPLADET	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,736	23,736	23,736	100%	0	4	4.00	100%		

