

SECODUVI-1708-2012

ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

LIC. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  
COORDINADORA GENERAL DEL COPLADET  
P R E S E N T E.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**RECIBIDO**  
10 JUL 2012  
DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

GOB. DEL EDO. DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE LA FUNCION  
**RECIBIDO**  
10 JUL 2012  
DESAPACHO DEL SECRETARIO

En atención a los **Programas de los Ejercicios Fiscales 2008 y 2010**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los **Reportes Trimestrales**, mismos y que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2008; y
- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2010.

No omito recordarle, que es su responsabilidad de presentar estos informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, recordándole que el procedimiento es: SECODUVI proporciona a COPLADET la información para que la procese y posteriormente la envíe a esa Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012

**ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE**  
SECRETARIO

**COPLADET**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE TLAXCALA

10 JUL. 2012  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**RECIBIDO**  
10 JUL 2012  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios		Avance %	Rendimientos Financieros Ejercidos		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
												Total Anual	Ministrado		Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008																						
79-TLAXCALA RECURSO 2008	APORTACIONES FEDERALES																					
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)B)P)FAFAZU/118/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1	05	05	SECODUVI	COPLADET			748,291	748,291	590,027	79%	0	0	EQUIPAMIENTO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1A	05	05	SECODUVI	COPLADET			22,449	22,449	22,449	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)B)P)FAFAZU/146/10	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEH CAN	MUNICIPAL	2	05	05	SECODUVI	COPLADET			1,148,834	1,148,834	1,148,834	100%	0	0	SISTEMA REHABILITACION	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEH CAN	MUNICIPAL	2A	05	05	SECODUVI	COPLADET			30,505	30,505	30,505	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CUARTA ETAPA). CM(A)P)FAFAZU/223/10	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3	05	05	SECODUVI	COPLADET			1,559,386	1,559,386	1,559,386	100%	0	0	PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3A	05	05	SECODUVI	COPLADET			46,022	46,022	46,022	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE. P)PROSSAPYS/145/10	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4	05	05	SECODUVI	COPLADET			1,079,921	1,079,921	1,079,921	100%	0	0	EQUIPAMIENTO DE POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4A	05	05	SECODUVI	COPLADET			32,190	32,190	32,190	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE. P)PROSSAPYS/117/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5	05	05	SECODUVI	COPLADET			1,396,639	1,396,639	1,396,639	100%	0	0	EQUIPAMIENTO DE POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5A	05	05	SECODUVI	COPLADET			39,099	39,099	39,099	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)P)P)PROSSAPYS/028/10 A-	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6	05	05	SECODUVI	COPLADET			360,738	360,738	360,738	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6A	05	05	SECODUVI	COPLADET			9,875	9,875	9,875	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)P)P)PROSSAPYS/103/10	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	7	05	05	SECODUVI	COPLADET			282,186	282,186	282,186	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	7A	05	05	SECODUVI	COPLADET			8,806	8,806	8,806	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)P)P)PROSSAPYS/029/10	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8	05	05	SECODUVI	COPLADET			380,319	380,319	380,319	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8A	05	05	SECODUVI	COPLADET			11,928	11,928	11,928	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre		Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de					
													Total Anual	Ministerio	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CM/A/P/PROSSAPYS/124/10	CUAXOMILCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	347,105	347,105	347,105	347,105	0	0	1	1	100%	1	1.00	100%
	GASTOS DE OPERACION	CUAXOMILCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,413	10,413	10,413	0	0	1	1	100%	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE COLECTOR CHIMALPA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	356,855	356,855	356,855	0	0	1	1	100%	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACION	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,956	9,956	9,956	0	0	1	1	100%	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNOZ DE DOMINGO, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,629,778	1,629,778	928,723	0	0	1	0.55	1	0	0	0.55	55%
	GASTOS DE OPERACION	MUNOZ DE DOMINGO, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,720	43,720	43,720	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	103,560	103,560	103,560	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	GASTOS DE OPERACION	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,107	3,107	3,107	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,843,000	3,843,000	3,843,000	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	GASTOS DE OPERACION	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,923	81,923	81,923	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	APLICACION DE ACABOS	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	REGIONAL	18	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	602,954	602,954	602,953.89	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	ANTIBACTERIANOS Y CANCELERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	REGIONAL	18	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	3,469,972	3,469,972	3,469,972	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	GASTOS DE OPERACION	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13A	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,923	81,923	81,923	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE FEBRERO	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	MUNICIPAL	14	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,162,074	1,162,074	1,162,074	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CONTRERAS	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN COSME	MUNICIPAL	15	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,276,724	2,276,724	2,276,724	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y MUNOZ CAMARGO	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO TLALTEPANGO, BARRIO SAN NICOLAS Y BARRIO LA SANTISIMA	MUNICIPAL	16	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	732,280	732,280	732,280	0	0	1	1.00	1	0	0	1.00	100%



FORMATO UNICO PARA APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub-sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
0	1				30	05		SECODUVI	COPLADET	800			2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9		11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE PDF/ISE/319/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SANTA ROSA	MUNICIPAL	30	05		SECODUVI	COPLADET	800			166,993	166,993	166,993	166,993	100%	0	0	1	1.00	100%		11
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE INSURGENTES. PDF/ISE/320/10	TETLATLAHUC A, TLAXCALA	TENANGO	MUNICIPAL	31	05		SECODUVI	COPLADET	750			373,153	373,153	373,153	373,153	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE MARIANO ARISTA. FRANCISCO I. MADERO. PDF/ISE/321/10	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	MUNICIPAL	32	05		SECODUVI	COPLADET	350			161,210	161,210	161,210	161,210	100%	0	0	1	1.00	100%		
	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL. PDF/ISE/322/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL SAN CARLOS	MUNICIPAL	33	05		SECODUVI	COPLADET	250			233,054	233,054	233,054	233,054	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA DEL BOSQUE. PDF/ISE/323/10	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	34	05		SECODUVI	COPLADET	500			261,887	261,887	261,887	261,887	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICHTENCATL. PDF/ISE/324/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	35	05		SECODUVI	COPLADET	1,200			102,757	102,757	102,757	102,757	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/325/10	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA / SECCION TLAPAYATLA	MUNICIPAL	36	05		SECODUVI	COPLADET	350			460,774	460,774	460,774	460,774	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/326/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	250			173,520	173,520	173,520	173,520	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PDF/ISE/328/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	36	05		SECODUVI	COPLADET	800			168,203	168,203	168,203	168,203	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PDF/ISE/329/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	450			53,573	53,573	53,573	53,573	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PDF/ISE/329/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	38	05		SECODUVI	COPLADET	300			200,912	200,912	200,912	200,912	100%	0	0	1	1.00	100%		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PDF/ISE/330/10	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	MUNICIPAL	37	05		SECODUVI	COPLADET	400			66,134	66,134	66,134	66,134	100%	0	0	1	1.00	100%		

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
0	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	APYOY A DAMIFICADOS POR CONSECUENCIA DEL FENOMENO NATURAL DEL DIA 15 DE MAYO. ADMINISTRACION DIRECTA CON RENDIMIENTOS \$ 870,369.95	VARIOS	VARIAS	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	800		970,370	970,370	970,370	970,370	0	0	0	0	0	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. 2 NORTE Y 8 ORIENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	BARRIO LA CONCEPCION	MUNICIPAL	39		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,142	15,142	15,142	0	0	0	0	0	2	2.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA POCITOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	RANCHERIA POCITOS	MUNICIPAL	40		05		SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,419	73,419	73,419	0	0	0	0	0	11	11.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	COLONIA LAS DELICIAS	MUNICIPAL	41		05		SECODUVI	COPLADET	167	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131,464	131,464	131,464	0	0	0	0	0	25	25.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC, SECCION 1RA. Y 3RA.	MUNICIPAL	42		05		SECODUVI	COPLADET	858	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,360	347,360	347,360	0	0	0	0	0	58	58.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION NETZAHUALCOYOTL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAPAXTLA, TLAXCALA	BARRIO ALTA LUZ	MUNICIPAL	43		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,163	31,163	31,163	0	0	0	0	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL POZO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	COLONIA COXTLA	MUNICIPAL	44		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,824	65,824	65,824	0	0	0	0	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. REVOLUCION CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTILULCO	MUNICIPAL	45		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,303	60,303	60,303	0	0	0	0	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	MUNICIPAL	46		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,630	63,630	63,630	0	0	0	0	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	47		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,513	4,513	4,513	0	0	0	0	6	6.00	100%	

FORMATO ÚNICO PARA APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisad	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros			Avance Físico	Avance %	Información complementaria y explicación de	
														2	3	4		5	6	7				8
0	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	48		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,287	61,287	61,287	61,287	100%	0	0	0	7	7.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	49		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,975	46,975	46,975	100%	0	0	0	11	11.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSAFAT RODRIGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	50		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,096	34,096	34,096	100%	0	0	0	4	4.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 INCLUYE CAPITAL \$ 48,505.80 Y RENDIMIENTOS \$ 23,765.70	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	51		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,272	72,272	72,272	100%	0	0	0	2	2.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUARTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	MUNICIPAL	52		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	72	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,852	51,852	51,852	100%	0	0	0	11	11.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE INDEPENDENCIA, VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	MUNICIPAL	53		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	134	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,640	96,640	96,640	100%	0	0	0	20	20.00	100%		
	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPAL	54		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,787	120,787	120,787	100%	0	0	0	22	22.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES HIDALGO, LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN	MUNICIPAL	55		05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	150	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,813	137,813	137,813	100%	0	0	0	23	23.00	100%		

FORMATO ÚNICO PARA APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Seccional	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			Información complementaria y explicación de				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
56	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	MUNICIPAL	56		05		SECODUVI	COPLADET	173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,547	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	0	0	15	15.00	100%	11
57	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	MUNICIPAL	57		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,187	28,187	28,187	100%	0	0	0	0	6	6.00	100%		
58	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	MUNICIPAL	58		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,527	54,527	54,527	100%	0	0	0	0	11	11.00	100%		
59	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS 2011	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINCO	MUNICIPAL	59		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,264	19,264	19,264	100%	0	0	0	0	3	3.00	100%		
60	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	HUACZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACZINCO	MUNICIPAL	60		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,512	20,512	20,512	100%	0	0	0	0	3	3.00	100%		
61	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	MUNICIPAL	61		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,168	27,168	27,168	100%	0	0	0	0	5	5.00	100%		
62	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 15 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION ZDA.	MUNICIPAL	62		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,837	102,837	102,837	100%	0	0	0	0	23	23.00	100%		
63	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA JOSE MARIA FLORES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	63		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,356	57,356	57,356	100%	0	0	0	0	13	13.00	100%		
64	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION ZDA.	MUNICIPAL	64		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,625	189,625	189,625	100%	0	0	0	0	36	36.00	100%		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2006  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisad	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PRINCIPAL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION TRA.	MUNICIPAL	65		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,592	16,592	16,592	100%	0	0	0	3	3.00	100%			
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARMEN SERDAN, VIA CORTA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION TRA.	MUNICIPAL	66		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,359	21,359	21,359	100%	0	0	1	1.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MUNICIPAL	67		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,783	32,783	32,783	100%	0	0	8	8.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FELIPE XICHTENCATL, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA / COLHUACA SECC. 9NA.	MUNICIPAL	68		05		SECODUVI	COPLADET	100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,230	35,230	35,230	100%	0	0	7	7.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	BARRIO LA LUZ 12VA. SECCION	MUNICIPAL	69		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,846	30,846	30,846	100%	0	0	6	6.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV. HIDALGO, AV. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO Y DIAZ ORDAZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARIA AQUAHUAC	MUNICIPAL	70		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,957	73,957	73,957	100%	0	0	15	15.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, 5 DE MAYO Y 4 DE OCTUBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	71		05		SECODUVI	COPLADET	316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,952	104,952	104,952	100%	0	0	18	18.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	72		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,203	23,203	23,203	100%	0	0	4	4.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL MONTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ACUAMANALA DE MIGUEL, TLAXCALA	CHIMALPA	MUNICIPAL	73		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,185	57,185	57,185	100%	0	0	12	12.00	100%				



FORMATO ÚNICO PARA APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual		Monto de recursos presupuestarios		Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de	
													2	3	4	5		6	7	8	9		10
	1 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANTOS, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPAL	83		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	0	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	MUNICIPAL	84		05		SECODUVI	COPLADET	446	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	290,703	290,703	290,703	100%	0	0	0	57	57.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 3RA.	MUNICIPAL	85		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,426	33,426	33,426	100%	0	0	0	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	MUNICIPAL	86		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,271	36,271	36,271	100%	0	0	0	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICOHTENCATL EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	87		05		SECODUVI	COPLADET	156	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,611	81,611	81,611	100%	0	0	0	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS Y FRANCISCO I. MADERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	MUNICIPAL	88		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,325	120,325	120,325	100%	0	0	0	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y JIMENEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA MARTHA 3RA SECCION	MUNICIPAL	89		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,577	56,577	56,577	100%	0	0	0	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	3RA SECCION	MUNICIPAL	90		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,333	102,333	102,333	100%	0	0	0	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	91		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,323	304,323	304,323	100%	0	0	0	60	60.00	100%	

FORMATO UNIFICADO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OLIVOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	92		05		SECOUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,525	26,525	26,525	26,525	0	0	0	5	5.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	XILOTZINCO	MUNICIPAL	93		05		SECOUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,935	18,935	18,935	18,935	0	0	0	2	2.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAÑADA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	XALTIPA	MUNICIPAL	94		05		SECOUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,238	25,238	25,238	25,238	0	0	0	4	4.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	95		05		SECOUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,242	30,242	30,242	30,242	0	0	0	6	6.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	LA TRINIDAD	MUNICIPAL	96		05		SECOUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,575	35,575	35,575	35,575	0	0	0	6	6.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA SUR CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOTENCAT L, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	97		05		SECOUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,445	28,445	28,445	28,445	0	0	0	5	5.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARBOLITO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	98		05		SECOUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,672	29,672	29,672	29,672	0	0	0	5	5.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PISCILA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	99		05		SECOUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,548	58,548	58,548	58,548	0	0	0	12	12.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	100		05		SECOUVI	COPLADET	106	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,242	68,242	68,242	68,242	0	0	0	15	15.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	101		05		SECOUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,101	47,101	47,101	47,101	0	0	0	10	10.00	100%

FORMATO ÚNICO PARA APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos			Avance Físico		Avance %	Información complementaria y explicación de		
														2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
102	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICOTENCATL COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	BARRIO PUEBLA	MUNICIPAL	102		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,154	15,154	15,154	15,154	0	0	0	0	0	0	0	2	2.00	100%	11
103	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LOMA BONITA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	103		05		SECODUVI	COPLADET	123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,811	36,811	36,811	0	0	0	0	0	0	0	7	7.00	100%		
104	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JARDIN DE NIÑOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	104		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,951	28,951	28,951	0	0	0	0	0	0	0	5	5.00	100%		
105	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3RA PRIVADA DE CHAPULTEPEC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	MUNICIPAL	105		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,672	22,672	22,672	0	0	0	0	0	0	0	5	5.00	100%		
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	106		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,715	41,715	41,715	0	0	0	0	0	0	0	8	8.00	100%		
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MOCTEZUMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTECATL A	MUNICIPAL	107		05		SECODUVI	COPLADET	87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,757	28,757	28,757	0	0	0	0	0	0	0	5	5.00	100%		
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS ANGELES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	108		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,728	19,728	19,728	0	0	0	0	0	0	0	3	3.00	100%		
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	BARRIO ESTOCAPA	MUNICIPAL	109		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,867	30,867	30,867	0	0	0	0	0	0	0	6	6.00	100%		
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 29 DE MARZO Y 15 DE AGOSTO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	110		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,269	120,269	120,269	0	0	0	0	0	0	0	19	19.00	100%		



EJERCICIO FISCAL: 2008

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 JUNIO DEL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: 23 - TLAXCALA

FORMATO UNIFICADO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisad o	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefi ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual		Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance % Ejercido	Rendimientos Financieros	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de
													2	43,704,118	3	43,704,118	4	43,704,118	5				41,280,849	6	
									TOTAL					43,704,118	43,704,118	43,704,118	41,280,849	83	6	7	8	9	10	11	

