

SECODUVI-3304-2012

ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

LIC. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  
COORDINADORA GENERAL DEL COPLADET  
PRESENTE



En atención a los **Programas de los Ejercicios Fiscales 2008 y 2010** anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 30 de septiembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2008; y
- Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2010.

No omito recordarle, que es su responsabilidad de presentar estos informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, recordándole que el procedimiento es: SECODUVI proporciona a COPLADET la información para que la procese y posteriormente la envíe a esa Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

Tlaxcala, Tlax; a 30 de septiembre de 2012

003231




ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE  
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzín Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.  
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- C.P. Tronco de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.  
C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.  
C.c.p.- Archivo.

JRR/WIAR/GMA/qj



10MA 11:42

FORMATO ÚNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcientos en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				Programado Anual	Trimestre	Avance %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29-TLAXCALA RECURSO 3008																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS																									
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008																									
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CM(A)/B/P/PAZU/178/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	748,291	748,291	748,291	748,291	100%	0	0	EQUIPAMIENTO	1	1.00	100%		
	GASTOS DE OPERACION	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	22,449	22,449	22,449	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%			
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CM(A)/B/P/PAZU/146/10	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCAN	MUNICIPAL	2	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,148,834	1,148,834	1,148,834	100%	0	0	SISTEMA REHABILITACION	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCAN	MUNICIPAL	2A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	30,505	30,505	30,505	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CUARTA ETAPA) CM(A)/P/PAZU/223/10	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,559,386	1,559,386	1,559,386	100%	0	0	PLANTA TRATAMIENTO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	46,022	46,022	46,022	100%	0	0	GASTOS	1	1.00	100%			
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE P/PROSSAPYS/145/10	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,079,821	1,079,821	1,079,821	100%	0	0	EQUIPAMIENTO DE POZO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	32,190	32,190	32,190	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%			
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE P/PROSSAPYS/117/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,398,639	1,398,639	1,398,639	100%	0	0	EQUIPAMIENTO DE POZO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	39,099	39,099	39,099	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%			
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CM(A)/P/PROSSAPYS/028/10	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	360,738	360,738	360,738	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,875	9,875	9,875	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%			
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CM(A)/P/PROSSAPYS/103/10	XALTOCAN, TLAXCALA	GUATLA	MUNICIPAL	7	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	282,198	282,198	282,198	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	XALTOCAN, TLAXCALA	GUATLA	MUNICIPAL	7A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,806	8,806	8,806	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%			
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CM(A)/P/PROSSAPYS/029/10	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	380,319	380,319	380,319	100%	0	0	POZO	1	1.00	100%			
	GASTOS DE OPERACION	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8A	05		SECODUVI	COPLADET			COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,928	11,928	11,928	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % Ejecido	Rendimientos Financieros Ejecutados	Unidad de Medida	Avance Físico Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de \$		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido									
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CM(A)P/PROSSAPYS1 24/10	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	347,105	347,105	347,105	347,105	100%	0	0	1	1.00		100%		
	GASTOS DE OPERACION	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,413	10,413	10,413	100%	0	0	1	1.00		100%			
	CONSTRUCCION DE COLECTOR CHIMALPA A PTAR CM(A)P/PROSSAPYS1 96/10	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	356,955	356,955	356,955	100%	0	0	1	1.00		100%			
	GASTOS DE OPERACION	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,956	9,956	9,956	100%	0	0	1	1.00		100%			
	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. P/PROSSAPYS234/10	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,629,778	1,629,778	928,723	57%	0	0	1	0.55		55%			
	GASTOS DE OPERACION	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,720	43,720	43,720	100%	0	0	1	1.00		100%			
	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLADO CM(A)P/PROSSAPYS1 00/10	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	103,560	103,560	103,560	100%	0	0	1	1.00		100%			
	GASTOS DE OPERACION	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,107	3,107	3,107	100%	0	0	1	1.00		100%			
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CM(A)P/PROSSAPYS1 00/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,843,000	3,843,000	3,843,000	100%	0	0	1	1.00		100%			
	GASTOS DE OPERACION	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,923	81,923	81,923	100%	0	0	1	1.00		100%			
	APLICACION DE ACABADOS ANTIBACTERIANOS Y CANCELERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. CM(A)P/FISE/187/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	HUAMANTLA	REGIONAL	18		05		SECODUVI	COPLADET		O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	602,954	602,954	3,469,972	100%	0	0	1	1.00		100%			
	GUARNIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE FEBRERO. PD/FISE/215/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	MUNICIPAL	14		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,162,074	1,162,074	1,162,074	100%	0	0	1	1.00		100%			
	PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CONTRERAS. PD/FISE/243/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN COSME	MUNICIPAL	15		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,276,724	2,276,724	2,276,724	100%	0	0	1	1.00		100%			
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DEL MONTE, TLAXCALA CM(A)P/FISE/216/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO TLALTEPANGO, BARRIO SAN NICOLAS Y BARRIO LA SANTISIMA	MUNICIPAL	16		05		SECODUVI	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	732,280	732,280	732,280	100%	0	0	1	1.00		100%			

FORMATO ÚNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio o Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance % Ejercido	Avance % Ejercidos	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de
													Ministrado	Programado	Ejercido					Programado Anual	Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALELA AL CANAL PRINCIPAL ENTRE 5 DE FEBRERO FONIENTE Y AV. PABLO SIDAR. CM/A/PD/FISE/269/10 INCLUYE CAPITAL \$ 2,725,922.04 RENDIMIENTOS \$ 590,313.00	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	MUNICIPAL	17		05		SECOODUVI	COPLADET			3,316,235	3,316,235	3,316,235	3,316,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	11
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE 1º DE MAYO Y PROGRESO. PDF/FISE/264/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	MUNICIPAL	19		05		SECOODUVI	COPLADET	450		937,856	937,856	937,856	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
Construcción de Pavimento de Adoqueto en Calle San José. PDF/FISE/284/10	Tepehilla de Landizabal, Tlaxcala	Santiago Villa Alta	MUNICIPAL	20		05		SECOODUVI	COPLADET	4,631		851,195	851,195	195,141	23%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ORIENTE. PDF/FISE/314/10	Tenancingo, Tlaxcala	CUARTA SECCIÓN	MUNICIPAL	21		05		SECOODUVI	COPLADET	10,559		1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/FISE/315/10	Santa Isabel Xiloxotla, Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	MUNICIPAL	22		05		SECOODUVI	COPLADET	4,118		400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
Construcción de Pavimento de Adoqueto en Varias Calles. PDF/FISE/316/10	San Juan Huactzinco, Tlaxcala	San Juan Huactzinco	MUNICIPAL	23		05		SECOODUVI	COPLADET	6,497		1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
Pavimentación del Camino Principal de San Lorenzo Tlacualoyan - Yauquemehcan. PDF/FISE/285/10	Yauquemehcan, Tlaxcala	San Dionisio Yauquemehcan	MUNICIPAL	24		05		SECOODUVI	COPLADET	3,462		1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PDF/FISE/286/10	EL CARMEN TEQUEXQUIL, TLAXCALA	COL MAZATEPEC	MUNICIPAL	25		05		SECOODUVI	COPLADET	600		850,000	850,000	850,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCION SEXTA. CM/A/PD/FISE/317/10	CONTLA DE CUAMATZI, TLAXCALA	SECCION SEXTA	MUNICIPAL	26		05		SECOODUVI	COPLADET	350		1,845,820	1,845,820	1,845,820	100%	0	0	PUENTE REPARACION	1	1.00	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CIENCIAS DE LA SALUD. PDF/FISE/287/10	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INÉS ZACATELCO	MUNICIPAL	27		05		SECOODUVI	COPLADET	800		514,564	514,564	491,507	96%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA. PDF/FISE/041/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	MUNICIPAL	28		05		SECOODUVI	COPLADET	650		59,146	59,146	59,146	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE EMILIANO CARRANZA Y BARBERAN Y COLLAR. PDF/FISE/318/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN MARTIN	MUNICIPAL	29		05		SECOODUVI	COPLADET	1,000		259,914	259,914	259,914	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%		

FORMATO ÚNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PDF/ISE/319/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SANTA ROSA	MUNICIPAL	30		05		SECODUVI	COPLADET	800			166,993	166,993	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			11
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE INSURGENTES. PDF/ISE/320/10	TETLAHUAC A, TLAXCALA	TENANGO	MUNICIPAL	31		05		SECODUVI	COPLADET	750			373,153	373,153	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PDF/ISE/321/10	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	MUNICIPAL	32		05		SECODUVI	COPLADET	350			161,210	161,210	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL. PDF/ISE/322/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL SAN CARLOS	MUNICIPAL	33		05		SECODUVI	COPLADET	250			233,054	233,054	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA DEL BOSQUE. PDF/ISE/323/10	PAPALOTLA DE XICOTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	34		05		SECODUVI	COPLADET	500			261,887	261,887	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE. PDF/ISE/324/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	35		05		SECODUVI	COPLADET	1,200			102,757	102,757	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOTENCATL. PDF/ISE/325/10	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA / SECCION TLAPAYATLA	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	350			460,774	460,774	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/326/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	250			173,520	173,520	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. PDF/ISE/327/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	800			168,203	168,203	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA. PDF/ISE/328/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	450			53,573	53,573	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PDF/ISE/329/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	300			200,912	200,912	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PDF/ISE/330/10	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	400			66,134	66,134	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%			



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA BENITO JUAREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	48		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,287	61,287	61,287	100%	0	0	7	7.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	49		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,975	46,975	46,975	100%	0	0	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSAFAT RODRIGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	50		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,096	34,096	34,096	100%	0	0	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA COORDINACIÓN TLAX-01/2010 INCLUYE CAPITAL \$ 48,505.80 Y RENDIMIENTOS \$ 23,785.70	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	51		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,272	72,272	72,272	100%	0	0	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUARTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	MUNICIPAL	52		05		SECODUVI	COPLADET	72	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,852	51,852	51,852	100%	0	0	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE INDEPENDENCIA VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	MUNICIPAL	53		05		SECODUVI	COPLADET	134	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,640	99,640	99,640	100%	0	0	20	20.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPAL	54		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,767	120,767	120,767	100%	0	0	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES HIDALGO, LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEON	MUNICIPAL	55		05		SECODUVI	COPLADET	150	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,813	137,813	137,813	100%	0	0	23	23.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisad	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos			Avance Físico Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	Información complementaria y explicación de
														2	3	4		5	6	7				
0	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	MUNICIPAL	56	05			SECODUVI	COPLADET	173	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	15	15.00	100%			
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	MUNICIPAL	57	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,187	28,187	28,187	100%	0	6	6.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	MUNICIPAL	58	05			SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,527	54,527	54,527	100%	0	11	11.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	SAN SIMEON XIPETZINCO	MUNICIPAL	59	05			SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,264	19,264	19,264	100%	0	3	3.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUAQTZINCO TLAXCALA	SAN JUAN HUAQTZINCO	MUNICIPAL	60	05			SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,512	20,512	20,512	100%	0	3	3.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	MUNICIPAL	61	05			SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,168	27,168	27,168	100%	0	5	5.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 15 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAXCALA	SECCION 2DA	MUNICIPAL	62	05			SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,837	102,837	102,837	100%	0	23	23.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA JOSE MARIA FLORES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	63	05			SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,356	57,356	57,356	100%	0	13	13.00	100%				
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAXCALA	SECCION 2DA	MUNICIPAL	64	05			SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,625	189,625	189,625	100%	0	36	36.00	100%				



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisad o	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefi ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de 11	
													Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6	Generados 7	Ejercidos 8	Programado 9		Acumulado al Trimestre 10
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PRINCIPAL MORELOS, TLAXCALA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	65		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,592	16,592	16,592	0	0	3	3.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARMEN SERDAR- VIA CORTA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	66		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,359	21,359	21,359	0	0	1	1.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MUNICIPAL	67		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,783	32,783	32,783	0	0	8	8.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FELIPE XICOMTENCATL COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA / COLHUACA SECC. 9NA.	MUNICIPAL	68		05		SECODUVI	COPLADET	100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,230	35,230	35,230	0	0	7	7.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	BARRIO LA LUZ 12VA. SECCION	MUNICIPAL	69		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,846	30,846	30,846	0	0	6	6.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV. HIDALGO, AV. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO Y DIAZ ORDAZ COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARIA AQUIAHUAC	MUNICIPAL	70		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,957	73,957	73,957	0	0	15	15.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, 5 DE MAYO Y 4 DE OCTUBRE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	71		05		SECODUVI	COPLADET	316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,952	104,952	104,952	0	0	18	18.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	72		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,203	23,203	23,203	0	0	4	4.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL MONTE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ACIAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	CHIMALPA	MUNICIPAL	73		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,185	57,185	57,185	0	0	12	12.00	100%		

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 23 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre		Avance %		Rendimientos Financieros Generados Ejercidos		Avance Físico		Información complementaria y explicación de
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	5/3	6	7	8	
0	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA SAN MARCOIS COORDINACION TLAX-01/2010	SANTA CRUZ TLAXCALA	BARRIO EL ALTO	MUNICIPAL	74	05			SECODUVI	COPLADET	87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,670	17,670	17,670	100%	0	0	3	3.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE XICHTENCATL COORDINACION TLAX-01/2010	TEOLOCHILCO, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	75	05			SECODUVI	COPLADET	84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,197	41,197	41,197	100%	0	0	10	10.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUVENTUD COORDINACION TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	MUNICIPAL	76	05			SECODUVI	COPLADET	100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,995	35,995	35,995	100%	0	0	7	7.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA, EL MIRADOR Y CUAUHTEMOC COORDINACION TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	MUNICIPAL	77	05			SECODUVI	COPLADET	217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,478	73,478	73,478	100%	0	0	13	13.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AMPLIACION LA ANTORCHA COORDINACION TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTLAPILCO	MUNICIPAL	78	05			SECODUVI	COPLADET	819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166,297	166,297	166,297	100%	0	0	22	22.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARTESANIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE COORDINACION TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	79	05			SECODUVI	COPLADET	139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,073	66,073	66,073	100%	0	0	13	13.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COORDINACION TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTLAPILCO COLONIA GUADALUPE	MUNICIPAL	80	05			SECODUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	4	4.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PIEDRAS GRANDES COORDINACION TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	81	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,722	27,722	27,722	100%	0	0	5	5.00	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD COORDINACION TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	MUNICIPAL	82	05			SECODUVI	COPLADET	195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,892	75,892	75,892	100%	0	0	14	14.00	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de			
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ, SANTOS, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPAL	83	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	0	POSTES	5	5.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ, SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	MUNICIPAL	84	05			SECODUVI	COPLADET	446	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	290,703	290,703	290,703	100%	0	0	0	POSTES	57	57.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	85	05			SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,426	33,426	33,426	100%	0	0	0	POSTES	4	4.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	MUNICIPAL	86	05			SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,271	36,271	36,271	100%	0	0	0	POSTES	3	3.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICHTENCATL, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	87	05			SECODUVI	COPLADET	156	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,611	81,611	81,611	100%	0	0	0	POSTES	10	10.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS Y FRANCISCO J. MADERO, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	MUNICIPAL	88	05			SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,325	120,325	120,325	100%	0	0	0	POSTES	23	23.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y JIMENEZ, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA MARTHA 3RA SECCION	MUNICIPAL	89	05			SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56,577	56,577	56,577	100%	0	0	0	POSTES	13	13.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	3RA SECCION	MUNICIPAL	90	05			SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,333	102,333	102,333	100%	0	0	0	POSTES	22	22.00	100%
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	91	05			SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,323	304,323	304,323	100%	0	0	0	POSTES	60	60.00	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisad	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OLIVOS EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	92		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,525	26,525	26,525	100%	0	0	5	5.00	100%		11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	XILOTZINCO	MUNICIPAL	93		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,935	18,935	18,935	100%	0	0	2	2.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAÑADA MORELOS EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	XALTIPA	MUNICIPAL	94		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,238	25,238	25,238	100%	0	0	4	4.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	95		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,242	30,242	30,242	100%	0	0	6	6.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	LA TRINIDAD	MUNICIPAL	96		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,575	35,575	35,575	100%	0	0	6	6.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA SUR EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICHTENCAT L. TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	97		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,445	28,445	28,445	100%	0	0	5	5.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARBOLITO EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN DE TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	98		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,672	29,672	29,672	100%	0	0	5	5.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PISCILA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN DE TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	99		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,548	58,548	58,548	100%	0	0	12	12.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN DE TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	100		05		SECODUVI	COPLADET	106	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,242	68,242	68,242	100%	0	0	15	15.00	100%		
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS EN CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN DE TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	101		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,101	47,101	47,101	100%	0	0	10	10.00	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico		Avance %	Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida			Programado Anual
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICOHTECATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	BARRIO PUEBLA	MUNICIPAL	102	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,154	15,154	15,154	53	0	0	2	2.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LOMA BONITA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	103	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	123	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,811	36,811	36,811	100%	0	0	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JARDÍN DE NIÑOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	104	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,951	28,951	28,951	100%	0	0	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA AYOMETLA, AYOMETLA, TLAXCALA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	105	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,672	22,672	22,672	100%	0	0	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	106	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,715	41,715	41,715	100%	0	0	8	8.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MOCTEZUMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTECATL A	MUNICIPAL	107	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,757	28,757	28,757	100%	0	0	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS ANGELES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	108	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,728	19,728	19,728	100%	0	0	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	BARRIO ESTOCAPA	MUNICIPAL	109	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,867	30,867	30,867	100%	0	0	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 29 DE MARZO Y 15 DE AGOSTO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	110	05	05	SECODUVI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,269	120,269	120,269	100%	0	0	19	19.00	100%	



