

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

HOJA No.----- DE -----

FAFEF 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4.00	Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	227,526,251.35	0.00
1.00	Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	7,000,028.67	64,222.80
	Gastos Indirectos y Otros.	9,147,453.98	0.00
2.52	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	20,240,684.00	0.00
0.91	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	2,283,704.00	0.00
0.30	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	22,785,000.00	0.00
1.00	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	14,500,000.00	0.00
9.74	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015	303,483,122.00	64,222.80

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Comentarios		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Financiamos de la cuenta Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015												
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, PRIMERA ETAPA DEL 2015	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	125,000,000.00	0.00			-
	MUSEO DEL TITERE	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,000,000.00	0.00			-
	CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	17,526,251.35	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, PRIMERA ETAPA DEL 2015.	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	75,000,000.00	0.00			-
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.								227,526,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	6422280%	OBRA	7,000,028.67	64,222.80			64,222.80
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.								7,000,028.67	64,222.80	0.00	0.00	64,222.80
Gastos Indirectos y Otros.												
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	GASTO	4,917,309.82	0.00			-
	GASTOS INDIRECTOS. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	GASTO	4,230,144.16	0.00			-
Gastos Indirectos y Otros.								9,147,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DESHIELOS DE LA MALINZI PRIMERA ETAPA	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	571,680.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Retenimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PRIMERA ETAPA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	0%	OBRA	926,720.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	TOCATLAN	TOCATLAN	SECODUVI	0.24	0%	OBRA	594,000.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.24	0%	OBRA	480,000.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	0.24	0%	OBRA	1,448,880.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEPETITLA DE LARDIZABAL	VILLALTA	SECODUVI	0.24	0%	OBRA	1,137,858.00	0.00			-
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VIA NUMERO TRES Y CUATRO Y SU COLECTOR LA PAZ	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	0%	OBRA	4,886,620.00	0.00			-
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA NUMERO UNO Y DOS	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	0%	OBRA	6,990,489.00	0.00			-
	AMPLIACION DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACION DE COLECTOR LA LOMA	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.32	0%	OBRA	3,096,423.00	0.00			-
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Retenimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.08	0%	ESTUDIO	30,591.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	PANOTLA	PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.08	0%	ESTUDIO	42,470.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TLAXCALA	TLAXCALA IXTULCO	SECODUVI	0.08	0%	ESTUDIO	34,953.00	0.00			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015								20,240,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015												
	AGUA POTABLE											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	61,875.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	213,750.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	230,625.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CALPULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	303,750.00	0.00			-
	PROTECCION Y CAPTACION DE VARIOS MANANTIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	TERRENATE	LOS AMELES	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	1,018,125.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Remanentes Ejercidos de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	HUAMANTLA	N,C,P, SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	315,000.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO SANTIAGO TEPETICPAC COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.08	0%	ESTUDIO	33,561.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	PANOTLA	JESUS ACATITLA SAN AMBROSIO TEXANTLA SAN FRANCISCO TEMEZONTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN SANTA CATALINA APATLAHCO SANTA CRUZ TECHACHALCO FRACCIONAMTEN	SECODUVI	0.08	0%	ESTUDIO	85,767.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPA LA TRINIDAD TEPEHITEC		0.08		ESTUDIO	21,251.00				
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPvS ITI) 2015							2,283,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015											
	SANEAMIENTO											
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TLAXCALA	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	0%	OBRA	22,785,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Requerimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015							22,785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA C.N.A. 2014							45,309,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)											
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO , 2da. ETAPA	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	8,000,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	4,500,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, 2da. ETAPA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	2,000,000.00	0.00			-
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)							14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015							303,483,122.00	64,222.80	0.00	0.00	64,222.80

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Inst	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	