

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
del  
PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009  
RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
7	PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA 2009	33,839,890.20	33,839,890.20
<b>7</b>	<b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009</b>	<b>33,839,890.20</b>	<b>33,839,890.20</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009**

**P. Z. M.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA 2009</b>												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/ZMPT/004/10</b>	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	1	25%	PLANTA TRATAMIENTO	5,933,556.61	5,933,556.61			5,933,556.61
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>CM(A)PF/ZMPT/005/10</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	18,596,150.88	18,596,150.88			18,596,150.88
	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA (30 PERSONAS POLICIA INTERMUNICIPAL). <b>PF/ZMPT/267/10 OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA POR</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	MODULO VIGILANCIA	282,131.49	282,131.49			282,131.49
	ESTUDIO DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA ZAHUAPAN - ATOYAC. <b>CM(A)PF/FMZMTP/278/10 INCLUYE CAPITAL \$ 4,757,601.34 Y RENDIMIENTOS DTYC-</b>	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	5,284,380.00	5,284,380.00			5,284,380.00
	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PARA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA, PRIMERA ETAPA.	VARIAS	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICION	730,779.60	730,779.60			730,779.60
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>CAPITAL \$ 1,889,756.91 Y RENDIMIENTOS \$ 914,773.46</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICION	2,804,530.37	2,804,530.37			2,804,530.37
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y BIENES DISTINTOS PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>RENDIMIENTOS \$ 208,361.25</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICION	208,361.25	208,361.25			208,361.25
	<b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA 2009</b>							33,839,890.20	33,839,890.20	0.00	0.00	33,839,890.20
	<b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009</b>							33,839,890.20	33,839,890.20	0.00	0.00	33,839,890.20

JTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
stitución:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	