

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
**PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6.97	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	12,867,056.22	12,867,056.22
<b>6.97</b>	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>	<b>12,867,056.22</b>	<b>12,867,056.22</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

**ESP PUB**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>											
	TERMINACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. <b>PF/REP/277/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,903,774.70	2,903,774.70			2,903,774.70
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES EN SECCIÓN NOVENA. <b>PF/REP/270/13</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	386,563.87	386,563.87			386,563.87
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/279/A/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,049,999.99	1,049,999.99			1,049,999.99
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA Y JUEGOS INFANTILES EN BARRIO CALNAHUAC. <b>PF/REP/271/13</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	899,736.74	899,736.74			899,736.74
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PF/REP/264/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUA YA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	988,248.10	988,248.10			988,248.10
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN LUCAS. <b>PF/REP/280/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	372,731.58	372,731.58			372,731.58
	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, BARRIO DE TEPETLALCINGO. <b>PF/REP/281/13 y CONV, DE DIFERIMI Y MODIFIC. DE/REP/281/A/13</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	985,595.77	985,595.77			985,595.77
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN NICOLÁS. <b>DE/REP/266/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,368,412.45	1,368,412.45			1,368,412.45
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO DE SANTIAGO. <b>PF/REP/268/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	927,037.37	927,037.37			927,037.37

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

**ESP PUB**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN GUILLERMO VALLE. <b>PF/REP/275/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/275/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,309,273.00	1,309,273.00			1,309,273.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. <b>PF/REP/269/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	388,568.33	388,568.33			388,568.33
	CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES. <b>PF/REP/278/13</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,287,114.32	1,287,114.32			1,287,114.32
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>							<b>12,867,056.22</b>	<b>12,867,056.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,867,056.22</b>
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>							<b>12,867,056.22</b>	<b>12,867,056.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,867,056.22</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	