

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)  
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**30 de junio de 2015**

1 4

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	35,259,944.92	35,259,944.92
<b>3.56</b>	<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>	<b>35,259,944.92</b>	<b>35,259,944.92</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PRODERETUS**  
FEDERAL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. <b>PF/PRODERETUS/046/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	1,822,889.90	1,822,889.90			1,822,889.90
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. <b>CONVENIO</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	10,723,498.14	10,723,498.14			10,723,498.14
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/PRODERETUS/151/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/151/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	<b>0.06</b>	<b>100%</b>	OBRA	1,788,348.80	1,788,348.80			1,788,348.80
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. <b>PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	3,999,689.55	3,999,689.55			3,999,689.55

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PRODERETUS  
FEDERAL**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. <b>PF/PRODERETUS/043/14</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	4,439,337.81	4,439,337.81			4,439,337.81
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. <b>PF/PRODERETUS/091/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A/14</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	2,446,180.90	2,446,180.90			2,446,180.90
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. <b>PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 y MODIFIC. PF/PRODERETUS/045/B/14</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	6,352,329.25	6,352,329.25			6,352,329.25
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. <b>CONVENIO</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	3,647,670.57	3,647,670.57			3,647,670.57
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	<b>1.00</b>	<b>100%</b>	SERVICIO	40,000.00	40,000.00			40,000.00
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>								<b>35,259,944.92</b>	<b>35,259,944.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,259,944.91</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PRODERETUS  
FEDERAL**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D		
	<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>							<b>35,259,944.92</b>	<b>35,259,944.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,259,944.91</b>	

AUTORIZA

Nombre:  
Puesto / I:  
Firma:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS