

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados  
con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015  
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>3</b>	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	94,118,196.00	28,544,767.61
<b>3</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015</b>	<b>94,118,196.00</b>	<b>28,544,767.61</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015**  
PZMPT

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015</b>											
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. <b>PF/FMPT/060/15, CD. /060/A/15 y CM. /060/B/15</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	6950	<b>85%</b>	M2.	<b>22,879,771.52</b>	6,693,479.64			6,693,479.64
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. <b>PF/FMPT/062/15, CD /062/A/15 y CM. /062/B/15</b>	MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOHCO	SECODUVI	7680	<b>80%</b>	M2.	<b>27,192,218.54</b>	7,670,924.41			7,670,924.41
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. <b>PF/FMPT/061/15, CD /061/A/15 y CM. /061/B/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	16500	<b>85%</b>	M2.	<b>43,952,087.74</b>	14,086,245.36			14,086,245.36
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	<b>94,118.20</b>	94,118.20			94,118.20
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015</b>							<b>94,118,196.00</b>	<b>28,544,767.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,544,767.61</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015</b>							<b>94,118,196.00</b>	<b>28,544,767.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,544,767.61</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: