

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	9,265,449.36	5,794,440.17
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	9,265,449.36	5,794,440.17

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
PRONAPRED

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED												
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "CENTRO DEPORTIVO OCOTLAN", CALLE CAMINO REAL Y CALLE JULIAN CARRILLO PF/PRONAPRED/033/15 CM /A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	48.00	100%	LUMINARIAS	550,000.00	543,258.24			543,258.24
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "BLAS CHARRO CARVAJAL" Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/PRONAPRED/034/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	68.00	100%	LUMINARIAS	800,000.00	773,127.44			773,127.44
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN CALLE DEL VECINO, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA EL POTRERO. PF/PRONAPRED/035/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	94.00	100%	LUMINARIAS	1,100,000.00	1,062,325.58			1,062,325.58
	CONSTRUCCION DE AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/PRONAPRED/109/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	98%	INMUEBLE	200,000.00	69,124.13			69,124.13
	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TRES VOLCANES, PRIMERA ETAPA. PF/PRONAPRED/110/15 CM /A/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	85%	INMUEBLE	1,700,000.00	999,667.97			999,667.97
	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE. PF/PRONAPRED/139/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	90%	INMUEBLE	899,402.47	677,983.02			677,983.02

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
PRONAPRED

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del PNPREV. DELITO		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PARADERO VEHICULAR EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA. PF/PROAPRED/136/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	10	90%	PZAS	850,000.00	556,223.90			556,223.90
	ALBERGUE TEMPORAL DE LA MUJER MALTRATADA EN COLONIA SAN PEDRO. PF/PRONAPRED/116/15 CM. /116/A/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	4%	INMUEBLE	2,099,999.25	596,831.04			596,831.04
	CENTRO DE EXPRESIONES EN CALLE NIÑOS HEROES, SALVADOR GUARNEROS. PF/PRONAPRED/117/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	60%	OBRA	1,056,782.19	506,633.40			506,633.40
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	A.S.F y O.F.S.	1	0%	PAGO	9,265.45	9,265.45			9,265.45
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED								9,265,449.36	5,794,440.17	0.00	0.00	5,794,440.17

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	