

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

HOJA No.----- DE -----

FAFEF 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

% DE OBRAS	No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
			AUTORIZADA	PAGADA
100%	2	Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	321,843,561.17	11,230,877.15
100%	1	Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte	7,000,028.67	1,880,732.48
100%	1	Gastos Indirectos y Otros.	4,230,144.16	1,144,414.24
21%	12	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	20,240,684.00	8,477,961.35
10%	9	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	2,283,704.00	522,658.97
30%	1	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	22,785,000.00	6,813,164.32
0%	3	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	14,500,000.00	2,518,053.20
36%	29	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015	392,883,122.00	32,587,861.71

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015												
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	MUSEO DEL TITERE	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,895,325.10	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/040/15	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	37,436,257.17	11,230,877.15			11,230,877.15
	SALDO POR DISTRIBUIR							273,511,978.90	0.00			-
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.								321,843,561.17	11,230,877.15	0.00	0.00	11,230,877.15
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	27%	OBRA	7,000,028.67	1,880,732.48			1,880,732.48
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte								7,000,028.67	1,880,732.48	0.00	0.00	1,880,732.48
Gastos Indirectos y Otros.												
	GASTOS INDIRECTOS. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	27%	GASTO	4,230,144.16	1,144,414.24			1,144,414.24
Gastos Indirectos y Otros.								4,230,144.16	1,144,414.24	0.00	0.00	1,144,414.24
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/014/15	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.12	28%	OBRA	571,680.00	170,261.90			170,261.90
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/007/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	35%	OBRA	926,720.00	258,121.27			258,121.27

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Renovamientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/013/15	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.24	32%	OBRA	594,000.00	231,758.30			231,758.30
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/011/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	0.24	73%	OBRA	480,000.00	281,443.13			281,443.13
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/006/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.24	72%	OBRA	1,448,880.00	855,102.81			855,102.81
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/012/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.24	41%	OBRA	1,137,858.00	375,000.68			375,000.68
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/APAZU/008/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	17%	OBRA	4,886,620.00	1,968,127.11			1,968,127.11
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2 PF/APAZU/009/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	21%	OBRA	6,990,489.00	3,039,577.81			3,039,577.81
	AMPLIACION DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACION DE COLECTOR LA LOMA. PF/APAZU/010/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.32	7%	OBRA	3,096,423.00	1,298,568.34			1,298,568.34
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/023/15	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.08	5%	ESTUDIO	30,591.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/031/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA	SECODUVI	0.08	18%	ESTUDIO	42,470.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/032/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA, IXTULCO	SECODUVI	0.08	18%	ESTUDIO	34,953.00	0.00			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015								20,240,684.00	8,477,961.35	0.00	0.00	8,477,961.35
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III)												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/020/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.11	98%	OBRA	61,875.00	54,789.67			54,789.67
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/016/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.11	20%	OBRA	213,750.00	84,502.79			84,502.79
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/017/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	53%	OBRA	230,625.00	97,714.23			97,714.23

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/018/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	32%	OBRA	303,750.00	120,766.55			120,766.55
	PROTECCION Y CAPTACION DE VARIOS MANANTIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	TERRENATE	LOS AMELES	SECODUVI	0.11	0%	OBRA	1,018,125.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/015/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.11	82%	OBRA	315,000.00	164,885.73			164,885.73
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994 PF/PROSSAPYS/024/15	TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.08	23%	ESTUDIO	33,561.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/025/15	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, SAN MATEO HUEXOYUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ TECHACHALCO Y FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN.	SECODUVI	0.08	17%	ESTUDIO	85,767.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D		
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PE/PROSSAPYS/026/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHITEC		0.08	18%	ESTUDIO	21,251.00					
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPvS III) 2015								2,283,704.00	522,658.97	0.00	0.00	522,658.97	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015													
SANEAMIENTO													
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PF/PROTAR/037/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	0%	OBRA	22,785,000.00	6,813,164.32			6,813,164.32	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015								22,785,000.00	6,813,164.32	0.00	0.00	6,813,164.32	
PROGRAMA C.N.A. 2015								45,309,388.00	15,813,784.64	0.00	0.00	15,813,784.64	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)													
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO 2A. ETAPA (MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO). PE/PRODERETUS/027/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	8,000,000.00	2,001,957.14			2,001,957.14	
	MEJORAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	4,500,000.00	0.00			-	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS, SEGUNDA ETAPA PF/PRODERETUS/030/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	0.33	0%	OBRA	2,000,000.00	516,096.06			516,096.06
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								14,500,000.00	2,518,053.20	0.00	0.00	2,518,053.20
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015								392,883,122.00	32,587,861.71	0.00	0.00	32,587,861.71

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Inst	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	