

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

% DE OBRAS	No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
			AUTORIZADA	PAGADA
100%	3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014	94,024,077.80	0.00
100%	3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014	94,024,077.80	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014

Hoja No. _____ de _____

PZMPT

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014												
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	6950	0%	M2.	22,879,771.52	0.00			-
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN	MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	7680	0%	M2.	27,192,218.54	0.00			-
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	16500	0%	M2.	43,952,087.74	0.00			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014								94,024,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014								94,024,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--