

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA			30 de junio de 2015	
% DE OBRAS	No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
			AUTORIZADA	PAGADA
100%	8	PROGRAMA S.C.T. 2015	71,000,000.00	0.00
100%	8	PROGRAMA S.C.T. 2015	71,000,000.00	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015
SCT**

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROGRAMA S.C.T. 2015											
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (XALTIPALA TRINIDAD)	CONTLA DE JUAN CUAMATZI Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL XALTIPALA Y LA TRINIDAD	SECODUVI	1.5	0%	KM.	7,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO))	APIZACO, YAUHQUEMECAN Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQUEMECAN Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	3	0%	KM.	12,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO-HUAMANTLA)	IXTENCO Y HUAMANTLA, TLAXCALA	IXTENCO Y HUAMANTLA	SECODUVI	2.5	0%	KM.	10,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (RECONSTRUCCIÓN RAMAL SANTA CRUZ TETELA)	VARIOS	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	1.5	0%	KM.	5,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.8	0%	KM.	16,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN)	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	1.5	0%	KM.	5,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ACOPINALCO DEL PEÑÓN-SAN PEDRO LA CUEVA)	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN Y SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	2.4	0%	KM.	10,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AV. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO)	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	1.3	0%	KM.	6,000,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA S.C.T. 2015							71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA S.C.T. 2015							71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	