

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014

Hoja No. _____ de _____

PZMTA

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014												
	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA- APIZACO, SEGUNDA ETAPA. CONVENIO	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, TLAXCALA	LOCALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	SECODUV I	1	38%	ADQUISICIÓN	10,100,000.00	5,400,616.90			5,400,616.90
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL No. 7. PF/FMTA/204/14	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUV I	1	62%	OBRA	26,339,449.07	12,629,203.10			#####
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE APIZACO. PF/FMTA/149/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	2,000,000.00	1,785,124.01			1,785,124.01
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TLAXCALA. PF/FMTA/150/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	2,000,000.00	1,785,124.01			1,785,124.01
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	PAGO	40,479.93	0.00			-
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014								40,479,929.00	21,600,068.02	0.00	0.00	21,600,068.02
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014								40,479,929.00	21,600,068.02	0.00	0.00	21,600,068.02

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS