

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9.97	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	19,028,725.15	12,880,267.90
9.97	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	19,028,725.15	12,880,267.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. _____ de _____

ESP PUB

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del Programa			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013												
	TERMINACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/277/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,000,000.00	2,903,774.70	2,903,774.70		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES EN SECCIÓN NOVENA. PF/REP/270/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	386,563.87	386,563.87		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/279/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	1,049,999.99	1,049,999.99		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA Y JUEGOS INFANTILES EN BARRIO CALNAHUAC. PF/REP/271/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	899,736.74	899,736.74		
	CANCHA DE USOS MULTIPLES TEOTLALPAN. PF/REP/272/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/272/A/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00	0.00		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/REP/264/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	988,248.10	988,248.10		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN LUCAS. PF/REP/280/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	372,731.58	372,731.58		
	UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYOO ROSALES. PF/REP/265/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/265/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	YANCUITLALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00	0.00		
	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, BARRIO DE TEPETLALCINGO. PF/REP/281/13 y CONV, DE DIFERIMI Y MODIFIC. PF/REP/281/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	985,595.77	985,595.77		

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. _____ de _____

ESP PUB

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Programa		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/282/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/282/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN NICOLÁS. PF/REP/266/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,380,000.00	1,368,412.45			1,368,412.45
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO DE SANTIAGO. PF/REP/268/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	930,000.00	927,037.37			927,037.37
	CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE, BARRIO SAN BARTOLOME. PF/REP/267/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/267/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	PARQUE DE LOS BERGANTINES. PF/REP/289/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	0.00				0.00
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN GUILLERMO VALLE. PF/REP/275/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/275/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	1,309,273.00			1,309,273.00
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/273/13y CONV. MODIFIC. PF/REP/273/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	IXTULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/REP/269/13	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	388,568.33			388,568.33
	CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES. PF/REP/278/13	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,372,406.00	1,287,114.32			1,287,114.32

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. _____ de _____

ESP PUB

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Programa		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ACCIONES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,104,816.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	21,503.15	13,211.68			13,211.68
	SALDO							3.000.000.00				
	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013							19,028,725.15	12,880,267.90	0.00	0.00	12,880,267.90
	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013							19,028,725.15	12,880,267.90	0.00	0.00	12,880,267.90

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--