

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	94,118,196.00	55,087,857.05
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	94,118,196.00	55,087,857.05

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015
PZMPT

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015												
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/060/15, CD. /060/A/15 y CM. /060/B/15	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODU VI	6950	98%	M2.	22,879,771.52	12,256,593.13			12,256,593.13
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/062/15, CD /062/A/15 y CM. /062/B/15	MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOHCO	SECODU VI	7680	95%	M2.	27,192,218.54	19,709,711.17			19,709,711.17
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/061/15, CD /061/A/15 y CM. /061/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODU VI	16500	98%	M2.	43,952,087.74	23,027,434.55			23,027,434.55
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODU VI	1	100%	PAGO	94,118.20	94,118.20			94,118.20
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015								94,118,196.00	55,087,857.05	0.00	0.00	55,087,857.05
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015								94,118,196.00	55,087,857.05	0.00	0.00	55,087,857.05

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: