

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA DE SALUD 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	Fecha: 30 de junio de 2016		
		INVERSION		
		ESTATAL	FEDERAL	EJERCIDA
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	-	491,217.17	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	-	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	-	2,850,000.00	2,739,087.74
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	-	1,500,000.00	1,421,044.34
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	-	3,500,000.00	3,496,178.63
40	ANEXO-IV-2013	-	29,046,589.05	26,422,413.45
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	164,999,999.90	86,390,697.67
4	ANEXO IV 2014	-	1,400,000.00	1,377,762.65
4	PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	-	167,926.54	156,332.21
70	PROGRAMA DE SALUD 2015	2,441,335.72	203,955,732.66	124,906,486.77

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE SALUD												
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)								FEDERAL				
	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	491,217.17	469,770.03			469,770.03
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)								491,217.17	469,770.03	0.00	0.00	469,770.03
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015								ESTATALES				
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST PD/FASSA/019/15 y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.72	2,273,335.71	0.00		2,273,335.71
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS PD/FASSA/039/15	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	168,000.00	159,864.34			159,864.34
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015								2,441,335.72	2,433,200.05	0.00	0.00	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):								FEDERAL				
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/041/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	156,340.06			156,340.06
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/042/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,969.92			177,969.92
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/043/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	202,493.28			202,493.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/044/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	95,965.28			95,965.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/045/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	159,496.70			159,496.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/046/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	100%	OBRA	150,000.00	146,397.42			146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/047/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	101,027.48			101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/048/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	176,986.11			176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/049/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	199,125.76			199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/050/15	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,026.98			177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/051/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	364,726.30			364,726.30
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/052/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	152,110.79			152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/053/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	172,178.21			172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/054/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	175,168.48			175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/055/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	106,164.71			106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/056/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	175,910.26			175,910.26
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):								2,850,000.00	2,739,087.74	0.00	0.00	2,739,087.74
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013								FEDERAL				
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/AFCSS/071/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,500,000.00	1,421,044.34			1,421,044.34

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013								1,500,000.00	1,421,044.34	0.00	0.00	1,421,044.34
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014								FEDERAL				
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. PF/AFCSS/100/15 y CD. /100/A15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,500,000.00	3,496,178.63			3,496,178.63
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014								3,500,000.00	3,496,178.63	0.00	0.00	3,496,178.63
ANEXO-IV-2013								FEDERAL				
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/AN-IV/087/15	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	1,645,633.61			1,645,633.61
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/088/15 y CM. /088/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	1,363,246.96			1,363,246.96
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/AN-IV/089/15 y CM. /089/A/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	1,293,086.07			1,293,086.07
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. PF/AN-IV/090/15 y CM. /090/A/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	1,550,077.91			1,550,077.91
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/143/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	650,000.00	605,691.54			605,691.54

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/148/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	338,571.21			338,571.21
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/149/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	344,376.37			344,376.37
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/150/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	345,778.17			345,778.17
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/151/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	342,541.67			342,541.67
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/157/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	439,742.00			439,742.00
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/159/15 y CM. /159/A/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,100,000.00	1,870,446.06			1,870,446.06
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/236/15 y CD y M. /236/A/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,057,629.70	2,026,153.30			2,026,153.30
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/241/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	338,271.68			338,271.68
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/002/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	345,812.25			345,812.25
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/261/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	329,400.71			329,400.71

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/263/15	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	333,981.10			333,981.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/264/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	346,582.07			346,582.07
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/262/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	328,672.65			328,672.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/265/15	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,219.45			347,219.45
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/266/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,624.29			347,624.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL PF/AN-IV/237/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,500,000.00	1,710,960.66			1,710,960.66
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/255/15	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	327,639.10			327,639.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/238/15	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,447,588.54	1,427,055.49			1,427,055.49
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/256/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	349,945.99			349,945.99
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/242/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	339,534.49			339,534.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/257/15	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	346,919.89			346,919.89
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/258/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	219,822.97			219,822.97
	REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/008/16	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	98%	OBRA	1,208,071.25	1,050,673.34			1,050,673.34
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/253/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,100,000.00	2,035,103.35			2,035,103.35
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/009/16	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	333,184.92			333,184.92
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/010/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	318,343.15			318,343.15
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/011/16	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	333,275.13			333,275.13
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/259/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,025.38			347,025.38
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/003/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	349,095.29			349,095.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/004/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,939.03			347,939.03

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/260/15	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,224.64			347,224.64
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/165/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	328,960.65			328,960.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/166/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	348,217.08			348,217.08
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/167/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	336,235.87			336,235.87
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/186/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	342,347.96			342,347.96
ANEXO-IV-2013								29,046,589.05	26,422,413.45	0.00	0.00	26,422,413.45
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD								FEDERAL				
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	52%	OBRA	164,999,999.90	86,390,697.67			86,390,697.67
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD								164,999,999.90	86,390,697.67	0.00	0.00	86,390,697.67
ANEXO IV 2014								FEDERAL				
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/224/15	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	346,006.41			346,006.41
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/225/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAYO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	345,563.88			345,563.88

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/226/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	339,100.95			339,100.95
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/227/15	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	347,091.41			347,091.41
ANEXO IV 2014								1,400,000.00	1,377,762.65	0.00	0.00	1,377,762.65
PROGRAMA DE ADICIONES 2015								FEDERAL				
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. PF/PA/228/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	46,401.67	43,370.47			43,370.47
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. PF/PA/229/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	39,150.74	37,973.10			37,973.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. PF/PA/230/15	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,226.55	38,871.23			38,871.23
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. PF/PA/231/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	39,147.58	36,117.41			36,117.41
PROGRAMA DE ADICIONES 2015								167,926.54	156,332.21	0.00	0.00	156,332.21
PROGRAMA DE SALUD 2015								206,397,068.38	124,906,486.77	0.00	0.00	124,906,486.77

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: