

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	8,733,287.15	8,733,287.15
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	8,733,287.15	8,733,287.15

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED

PRONAPRED

Fecha:

30 de junio de 2016

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED												
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "CENTRO DEPORTIVO OCOTLAN", CALLE CAMINO REAL Y CALLE JULIAN CARRILLO PF/PRONAPRED/033/15 CM /A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	48.00	100%	LUMINARIAS	543,258.24	543,258.24			543,258.24
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "BLAS CHARRO CARVAJAL" Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/PRONAPRED/034/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	68.00	100%	LUMINARIAS	773,127.44	773,127.44			773,127.44
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN CALLE DEL VECINO, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA EL POTRERO. PF/PRONAPRED/035/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	94.00	100%	LUMINARIAS	1,062,325.58	1,062,325.58			1,062,325.58
	CONSTRUCCION DE AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/PRONAPRED/109/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	INMUEBLE	193,389.33	193,389.33			193,389.33
	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TRES VOLCANES, PRIMERA ETAPA. PF/PRONAPRED/110/15 y CM. /110/A/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	INMUEBLE	1,398,002.78	1,398,002.78			1,398,002.78
	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE. PF/PRONAPRED/139/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	INMUEBLE	895,675.86	895,675.86			895,675.86
	CONSTRUCCION DE PARADERO VEHICULAR EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA. PF/PROAPRED/136/15	CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	10	100%	PZAS	829,810.07	829,810.07			829,810.07

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED

PRONAPRED

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ALBERGUE TEMPORAL DE LA MUJER MALTRATADA EN COLONIA LA CAÑADA. PF/PRONAPRED/116/15 CM. /116/A/15	CALPULALAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	INMUEBLE	1,989,436.72	1,989,436.72			1,989,436.72
	CENTRO DE EXPRESIONES EN CALLE NIÑOS HEROES, SALVADOR GUARNEROS. PF/PRONAPRED/117/15	CALPULALAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,038,995.68	1,038,995.68			1,038,995.68
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	A.S.F y O.F.S.	1	100%	PAGO	9,265.45	9,265.45			9,265.45
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED								8,733,287.15	8,733,287.15	0.00	0.00	8,733,287.15

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	