

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).**

**RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	11,727,888.00	9,661,582.28
9	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>	<b>11,727,888.00</b>	<b>9,661,582.28</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).**

**PROAGUA RURAL**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. <b>PF/APARURAL/052/16, CM. /052/A/16 y /052/B/16</b>	<b>CUAPIAXTLA, TLAXCALA</b>	<b>JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	1,511,561.30			1,511,561.30
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL. <b>PF/APARURAL/051/16, CM. /051/A/16 y CM. /051/B/16</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>COLONIA GUERRERO</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	1,488,897.18			1,488,897.18
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. <b>PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16</b>	<b>CALPULALPAN, TLAXCALA</b>	<b>SAN MARCOS GUAQUILPAN</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	3,116,275.00	2,125,092.47			2,125,092.47
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APARURAL/080/16</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>LOS REYES QUIAHUIXTLÁN</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,007,500.00	855,619.42			855,619.42
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16</b>	<b>NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA</b>	<b>LIRA Y ORTEGA</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,747,284.00	1,436,096.13			1,436,096.13
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. <b>PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16</b>	<b>HUAMANTLA, TLAXCALA</b>	<b>NCP SAN JOSÉ TEACALCO</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,089,400.00	2,089,292.84			2,089,292.84

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).**

**PROAGUA RURAL**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/APARURAL/102/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>78%</b>		167,457.00	133,234.78			133,234.78
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>		50,000.00	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>0%</b>		56,000.00	2,551.78			2,551.78
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>		75,000.00	8,452.38			8,452.38
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>		12,222.00	10,784.00			10,784.00
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS		1	<b>0%</b>		190,500.00	0.00			-
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>								<b>11,727,888.00</b>	<b>9,661,582.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,661,582.28</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--