

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016**

		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016	200,348,532.29	200,348,532.29
5	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016	200,348,532.29	200,348,532.29

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016**

P.D.R.

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016												
	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL LAS CUEVAS - CUAPIAXTLA. PF/DR/049/16 y CM. /049/A/16	ATLTZAYANCA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS Y LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	44,100.00 12,600.00 50.00 50.00 18,900.00 82.00	100%	M2 (PAVIMENTO (CONCRETO ASFÁLTICO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO) PZA (SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE) PZA (SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) ML (SEÑALETICA HORIZONTAL) PZA (SEÑALETICA VERTICAL)	28,664,704.40	28,664,704.40			28,664,704.40
	MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC - MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. PF/DR/034/16 y CM. /034/A/16 CAPITAL \$ 29,670,000.00 y RENDIMIENTOS \$ 389,876.63	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ	SECODUVI	48,545.00 19,950.00 77.00 5,800.00 240.00	100%	M2 (PAVIMENTO (CONCRETO ASFÁLTICO)) ML (SEÑALETICA HORIZONTAL) PZA (SEÑALETICA VERTICAL) ML (OBRAS DE DRENAJE MENOR) ML (ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO)	30,059,870.37	30,059,870.37			30,059,870.37
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TERRENATE - LA COLONIA - TIPIZILA - EMILIANO ZAPATA. PF/DR/041/16 y CM. /041/A/16	TERRENATE Y EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	TERRENATE, VILLAREAL Y EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	109,200.00 15,200.00 795.00 54,600.00	100%	M2 (VALIDAD (ASFALTO)) ML (CUNETAS Y BORDILLOS (CONCRETO)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)	50,439,000.00	50,439,000.00			50,439,000.00
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TOTOLAC - SAN SIMEON XIPETZINCO. PF/DR/042/16 y CM. /042/A/16	TOTOLAC, PANOTLA Y HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	LA DEFENSA, SAN TADEO HUILOAPAN, SANTA MARÍA IXCOTLA Y SAN SIMEÓN XIPETZINCO	SECODUVI	144,900.00 14,100.00 12,685.00 62,100.00 173.00	100%	M2 (VALIDAD (ASFALTO)) ML (CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE ESPESOR) ML (BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (SENALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS)	49,426,557.46	49,426,557.46			49,426,557.46
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESPAÑITA - RANCHO DE TORRES - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL LOS REYES ZACATEPEC. PF/DR/038/16, CM. /038/A/16 y CM. /038/B/16	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA Y RANCHO DE TORRES	SECODUVI	41,300.00 11,800.00 11,512.00 17,700.00 140.00	100%	M2 (VALIDAD (ASFÁLTICO)) ML (CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE ESPESOR) ML (BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)	39,558,400.06	39,558,400.06			39,558,400.06
	1 AL MILLAR (CON BASE EN CONVENIO SPF/RF-R23-PDR1-SECODUVI/026/IV-2016, CLÁUSULA SEGUNDA, PARRAFO II LA "SHCP" YA TRANSFIRIO EL RECURSO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FEDERAL (CON BASE EN CONVENIO SPF/RF-R23-PDR1-SECODUVI/026/IV-2016, CLÁUSULA SEGUNDA, PARRAFO II LA "SHCP" DESTINÓ EL RECURSO)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016								200,348,532.29	200,348,532.29	0.00	0.00	200,348,532.29
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016								200,348,532.29	200,348,532.29	0.00	0.00	200,348,532.29

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: