

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL	14,286,140.00	-
10	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL	14,286,140.00	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016

PROAGUA RURAL

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL												
INFRAESTRUCTURA												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APARURAL/052/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.78	2%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	-		-	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/051/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	10%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	-		-	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	0%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	3,116,275.00	-		-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.78	0%	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	1,007,500.00	-		-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.78	0%	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	1,747,284.00	-		-	
	POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE DEL POZO DE LOS REYES QUIAHUIXTLAN, PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA-1-1994	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.78	0%	PLANTA POTABILIZADORA	2,556,392.00	-		-	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016
PROAGUA RURAL**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.78	2%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,089,400.00	-			-
	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%		167,457.00	-			-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%		50,000.00				-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%		56,000.00	-			-
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%		75,000.00	-			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%		14,082.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS		1			190,500.00	-			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL								14,286,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: