

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDA
2	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016	94,118,196.19	14,775,912.38
2	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016	94,118,196.19	14,775,912.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016
FMPT

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016												
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES-ENTRONQUE CON CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA PF/FMPT/014/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	NATIVITAS, SANTA ANA PORTALES Y COLONIA DOMINGO ARENAS	SECODUVI	6.3	98%	KM	21,499,978.50	9,787,660.56			9,787,660.56
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA APOLONIA TEACALCO - SAN VICENTE XILOXOCHITLA - SANTA ANA NOPALUCAN PF/FMPT/039/16	NATIVITAS, SANTA APOLONIA TEACALCO Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	TEACALCO Y SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	10.9	35%	KM	72,524,099.49	4,988,251.82			4,988,251.82
	1 AL MILLAR			SECODUVI	1	0%	DERECHO	94,118.20	-			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016								94,118,196.19	14,775,912.38	0.00	0.00	14,775,912.38
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016								94,118,196.19	14,775,912.38	0.00	0.00	14,775,912.38

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: