

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados  
con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de junio de 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDA
<b>2</b>	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016	41,856,247.00	11,192,376.96
<b>2</b>	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016</b>	<b>41,856,247.00</b>	<b>11,192,376.96</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016**

FMTA

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016</b>												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - RAMAL A MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 5+509.76  <b>PF/FMTA/053/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA MORELOS	SECODUVI	1	<b>60%</b>	OBRA	25,814,406.75	8,623,643.43			8,623,643.43
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TETLANOHCAN - PERIMETRAL MALINTZI  <b>PF/FMTA/040/16</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	<b>60%</b>	OBRA	15,999,984.00	2,568,733.53			2,568,733.53
	1 AL MILLAR			SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	41,856.25	-			-
<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016</b>								<b>41,856,247.00</b>	<b>11,192,376.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,192,376.96</b>
<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016</b>								<b>41,856,247.00</b>	<b>11,192,376.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,192,376.96</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--