

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL
RESUMEN GLOBAL**

30 de junio de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL	14,286,140.00	1,857,210.50
10	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL	14,286,140.00	1,857,210.50

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL

PROAGUA RURAL

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL												
INFRAESTRUCTURA												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION. PF/APARURAL/052/16 CM /A/	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS	SECODUVI	0.78	92%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	189,794.08			189,794.08
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16 CM /A/	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	99%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,608,125.00	348,721.79			348,721.79
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 CM /A/	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	95%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	3,116,275.00	-			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.78	96%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,007,500.00	-			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APARURAL/081/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.78	32%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,747,284.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL**

PROAGUA RURAL

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE DEL POZO DE LOS REYES QUIAHUIXTLAN, PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA-1-1994	TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.78	0%	PLANTA POTABILIZADORA	2,556,392.00	-			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO PF/APARURAL/054/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.78	96%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,089,400.00	1,318,694.63			1,318,694.63
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/APARURAL/102/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	10%	CAPACITACIÓN	167,457.00	-			-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CAPACITACIÓN	50,000.00	-			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%	ESTUDIO	56,000.00	-			-
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISIÓN	75,000.00	-			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	14,082.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	190,500.00	-			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL								14,286,140.00	1,857,210.50	0.00	0.00	1,857,210.50

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: