

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

1 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	TLAXCALA	6,032,840.77	5,709,845.95
11	CALPULALPAN	12,973,937.62	11,490,522.10
19	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013	19,006,778.39	17,200,368.05

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013

Hoja No. _____ de _____

PNPREV. DELITO

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

2 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013												
TLAXCALA												
	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVO EN LA COLONIA SAN ISIDRO. PF/PNPD/157/13	TLAXCALA, TLAXCALA	COL. SAN ISIDRO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,344,483.87	1,299,797.30			1,299,797.30
	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR RIVEREÑA, ENTRE CALLE GUSTAVO ARÉVALO Y PRIVADA REVOLUCIÓN. PF/PNPD/274/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	50,216.33	0.00			0.00
	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO. PF/PNPD/123/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAPANCAL CO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	584,409.62	555,825.98			555,825.98
	REMODELACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO. PF/PNPD/122/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	644,198.94	643,955.81			643,955.81
	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA LA JOYA. PF/PNPD/158/13	TLAXCALA, TLAXCALA	COL. LA JOYA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	718,919.44	693,647.00			693,647.00
	ILUMINACIÓN DE LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL "EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS". PF/PNPD/197/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	793,986.53	753,607.32			753,607.32
	ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS DEL MIRADOR OCOTLÁN. PF/PNPD/124/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	265,920.45	259,715.54			259,715.54
	ALUMBRADO PÚBLICO EN PROLONGACIÓN MORELOS. PF/PNPD/198/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,630,705.59	1,503,297.00			1,503,297.00
TLAXCALA								6,032,840.77	5,709,845.95	0.00	0.00	5,709,845.95
CALPULALPAN												

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013

Hoja No. _____ de _____

PNPREV. DELITO

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

3 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y CRECIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS ENTRE LA CARRETERA MÉXICO VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PNPD/204/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,500,000.00	3,437,008.49			3,437,008.49
	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EN ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN FRACCIONAMIENTO LA ROSA (RODAN) Y COLONIA SAN PEDRO CALLE PROL. TORRES ADALID. PF/PNPD/244/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	FRACCIONAMIENTO LA ROSA Y COLONIA SAN PEDRO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	957,872.00			957,872.00
	REHABILITACIÓN DE FRONTÓN DE XAHUAXOLCO (MALLA Y SANITARIOS). PF/PNPD/136/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	979,694.97			979,694.97
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PNPD/168/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,850,000.00	1,834,535.51			1,834,535.51

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013

Hoja No. _____ de _____

PNPREV. DELITO

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

4 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		Cuentas Financieras de la		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE CUAULA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PNPD/132/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	750,000.00	617,161.28			617,161.28
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN CALLE CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA. PF/PNPD/245/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTA CECILIA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	750,000.00	703,601.59			703,601.59
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA. PF/PNPD/246/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL. FRANCISCO SARABIA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	850,000.00	792,222.03			792,222.03
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DEL CALVARIO. PF/PNPD/135/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL CALVARIO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	900,000.00	848,249.61			848,249.61
	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EN ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR, COLONIA EL MIRADOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PNPD/134/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL. EL MIRADOR	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	400,000.00	389,419.31			389,419.31

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013

Hoja No. _____ de _____

PNPREV. DELITO

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

5 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE, CANCHAS DE USO MÚLTIPLE Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EN ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR, JUNTO CON LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, COLONIA EL MIRADOR DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE. DE/PNPD/133/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL. EL MIRADOR	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	350,000.00	339,472.52			339,472.52
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE LA COLONIA ALFONSO ESPEJEL EN LA CALLE LAS TORRES. PF/PNPD/247/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL. ALFONSO ESPEJEL DÁVILA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	605,000.00	572,347.17			572,347.17
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	18,937.62	18,937.62			18,937.62
CALPULALPAN								12,973,937.62	11,490,522.10	0.00	0.00	11,490,522.10
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2013								19,006,778.39	17,200,368.05	0.00	0.00	17,200,368.05

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	