

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA

Hoja No. _____ de _____

P. Z. M.

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/004/10	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	1	25%	PLANTA TRATAMIENTO	13,746,247.78	5,933,556.61			5,933,556.61
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/ZMPT/005/10	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	18,596,150.88	18,596,150.88			18,596,150.88
	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA (30 PERSONAS POLICIA INTERMUNICIPAL). PF/ZMPT/267/10 OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PROBLEMAS SOCIALES	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	MODULO VIGILANCIA	282,131.49	282,131.49			282,131.49
	ESTUDIO DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA ZAHUAPAN - ATOYAC. CM(A)PF/FMZMTP/278/10 INCLUYE CAPITAL \$ 4,757,601.34 Y RENDIMIENTOS DTYC-23/07/2010 \$ 526,778.66	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	5,284,380.00	5,284,380.00			5,284,380.00
	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PARA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA, PRIMERA ETAPA. CAPITAL \$ 634,779.50	VARIAS	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICION	730,779.50	730,779.50			730,779.50
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. CAPITAL \$ 1,889,756.91 Y RENDIMIENTOS \$ 1,811,551.92	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION	3,701,308.83	0.00			0.00
	PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA							42,340,998.48	30,826,998.48	0.00	0.00	30,826,998.48
	PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA							42,340,998.48	30,826,998.48	0.00	0.00	30,826,998.48

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS