

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010

Hoja No. _____ de _____

2 2

P. Z. M.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010											
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/289/10	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINGO	SECODUVI	1	96%	PLANTA DE TRATAMIENTO	15,823,933.91	15,231,291.73			15,231,291.73
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/288/10	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	PLANTA DE TRATAMIENTO	51,513,940.90	25,756,970.45			25,756,970.45
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA, SEGUNDA ETAPA. CAPITAL \$ 7,330,350.00	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	28%	ADUISIACIÓN	7,330,350.00	2,080,400.25			2,080,400.25
	CERCA DE MALLA EN LAS COLINDANCIAS DEL PREDIO PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. CAPITAL \$ 1,195,080.00	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,195,080.00	0.00			0.00
	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. CAPITAL \$ 4,136,695.19 Y RENDIMIETNOS \$ 763,304.81	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,900,000.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/033/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/033/A/14 RENDIMIENTOS 5,257,095.35	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	70%	OBRA	5,257,095.35	3,958,568.76			3,958,568.76
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010							86,020,400.16	47,027,231.19	0.00	0.00	47,027,231.19
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010							86,020,400.16	47,027,231.19	0.00	0.00	47,027,231.19

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	