

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Programas Regionales 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	Programas Regionales 2012	74,620,120.55	74,427,005.12
4	Programas Regionales 2012	74,620,120.55	74,427,005.12

Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programas Regionales 2012

Hoja No. _____

Prog. Reg.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	Programas Regionales 2012											
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "EL CUERNITO" SOBRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. PF/PR/223/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/223/A/12 y PF/PR/223/B/12	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	4,819,765.55	4,819,765.55			4,819,765.55
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO A CIXIII SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. PF/PR/225/12, CONV. DE DIFERIM. PF/PR/225/A/12 y MODIFIC. PF/PR/225/B/12	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	4,684,071.86	4,684,071.86			4,684,071.86
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. PF/PR/222/12, CONV. DE DEFERIM. PF/PR/222/A/12 y MODIFIC. PF/PR/222/B/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	5,101,320.69	5,101,320.69			5,101,320.69
	MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA MENA CD. INDUSTRIAL XICHTENCATL I. PF/PR/436/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/436/A/12 y DE/PR/436/B/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	59,940,000.00	59,746,884.57			59,746,884.57
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACIÓN	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	100%	DERECHO	60,000.00	60,000.00			60,000.00
	1 AL MILLAR FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	100%	DERECHO	14,962.45	14,962.45			14,962.45
	Programas Regionales 2012							74,620,120.55	74,427,005.12	0.00	0.00	74,427,005.12
								74,620,120.55	74,427,005.12	0.00	0.00	74,427,005.12

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Puesto / Instit:

Firma: