

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10.57	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	19,028,725.15	12,880,267.90
10.57	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	19,028,725.15	12,880,267.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. _____ de _____

ESP PUB

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Programa		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013												
	TERMINACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/277/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,000,000.00	2,903,774.70			2,903,774.70
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/288/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/288/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES EN SECCIÓN NOVENA. PF/REP/270/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	386,563.87			386,563.87
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/279/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	1,049,999.99			1,049,999.99
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRDA Y JUEGOS INFANTILES EN BARRIO CALNAHUAC. PF/REP/271/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	899,736.74			899,736.74
	CANCHA DE USOS MULTIPLES TEOTLALPAN. PF/REP/272/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/272/A/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/REP/264/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUA YA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	988,248.10			988,248.10
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN LUCAS. PF/REP/280/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	372,731.58			372,731.58
	UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYOO ROSALES. PF/REP/265/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/265/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	YANCUITLALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, BARRIO DE TEPETLALCINGO. PF/REP/281/13 y CONV. DE DIFERIMI Y MODIFIC. PF/REP/281/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,050,000.00	985,595.77			985,595.77
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/282/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/282/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN NICOLÁS. PF/REP/266/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,380,000.00	1,368,412.45			1,368,412.45

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. _____ de _____

ESP PUB

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Programa		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO DE SANTIAGO. PF/REP/268/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	930,000.00	927,037.37			927,037.37
	CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE, BARRIO SAN BARTOLOME. PF/REP/267/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/267/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN GUILLERMO VALLE. PF/REP/275/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/275/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	1,309,273.00			1,309,273.00
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/273/13y CONV. MODIFIC. PF/REP/273/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	IXTULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/REP/269/13	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	388,568.33			388,568.33
	CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES. PF/REP/278/13	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,372,406.00	1,287,114.32			1,287,114.32
	ACCIONES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,104,816.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	21,503.15	13,211.68			13,211.68
	SALDO							3,000,000.00				
	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013							19,028,725.15	12,880,267.90	0.00	0.00	12,880,267.90
								19,028,725.15	12,880,267.90	0.00	0.00	12,880,267.90

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	