

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ESP PUB**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Programa		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>											
	TERMINACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. <b>PF/REP/277/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,000,000.00	2,903,774.70			2,903,774.70
	PARQUE SAN ANTONIO. <b>PF/REP/288/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/288/A/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES EN SECCIÓN NOVENA. <b>PF/REP/270/13</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	390,000.00	386,563.87			386,563.87
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/279/A/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,050,000.00	1,049,999.99			1,049,999.99
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA Y JUEGOS INFANTILES EN BARRIO CALNAHUAC. <b>PF/REP/271/13</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	900,000.00	899,736.74			899,736.74
	CANCHA DE USOS MULTIPLES TEOTLALPAN. <b>PF/REP/272/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/272/A/13</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PF/REP/264/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUYA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,050,000.00	988,248.10			988,248.10
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN LUCAS. <b>PF/REP/280/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	390,000.00	372,731.58			372,731.58
	UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYO ROSALES. <b>PF/REP/265/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/265/A/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	YANCUITLALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ESP PUB**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /						
	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, BARRIO DE TEPETLALCINGO. <b>PF/REP/281/13 y CONV. DE DIFERIMI Y MODIFIC. PF/REP/281/A/13</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,050,000.00	985,595.77			985,595.77
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. <b>PF/REP/282/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/282/A/13</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN NICOLÁS. <b>PF/REP/266/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,380,000.00	1,368,412.45			1,368,412.45
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO DE SANTIAGO. <b>PF/REP/268/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	930,000.00	927,037.37			927,037.37
	CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE, BARRIO SAN BARTOLOME. <b>PF/REP/267/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/267/A/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00
	PARQUE DE LOS BERGANTINES. <b>PF/REP/289/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	0.00				0.00
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN GUILLERMO VALLE. <b>PF/REP/275/13 y CONV. MODIFIC. PF/REP/275/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	1,309,273.00			1,309,273.00
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. <b>PF/REP/273/13y CONV. MODIFIC. PF/REP/273/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	IXTULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	0.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. <b>PF/REP/269/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	390,000.00	388,568.33			388,568.33

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ESP PUB**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del Programa		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B			
	CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES. <b>PF/REP/278/13</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,372,406.00	1,287,114.32			1,287,114.32
	ACCIONES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,104,816.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	21,503.15	13,211.68			13,211.68
	SALDO							3,000,000.00				
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>							<b>19,028,725.15</b>	<b>12,880,267.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,880,267.90</b>
	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>							<b>19,028,725.15</b>	<b>12,880,267.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,880,267.90</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**  
**PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013**

Entidad Federativa: TLAXCALA		<b>31 de diciembre de 2014</b>	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10.57	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	19,028,725.15	12,880,267.90
<b>10.57</b>	<b>PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013</b>	<b>19,028,725.15</b>	<b>12,880,267.90</b>