

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de**

**PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)**

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)	2,372,437.73	1,927,043.10
1	<b>PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)</b>	<b>2,372,437.73</b>	<b>1,927,043.10</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)**

**PRERD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	2 año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)</b>												
	PAVIMENTACIÓN DEADOCRETO EN SANTA CRUZ POCITOS. <b>PF/PRE/301/13</b>	ATLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1365	<b>100%</b>	M2 PAVIM	1,940,668.90	1,927,043.10			1,927,043.10
	SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 431,768.83							431,768.83	0.00			0.00
<b>PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)</b>								<b>2,372,437.73</b>	<b>1,927,043.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,043.10</b>
<b>PROGRAMA REGIONAL EXTRAORDINARIO (RECURSO DEL DIPUTADO)</b>								<b>2,372,437.73</b>	<b>1,927,043.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,043.10</b>

AUTORIZA	
Nombr	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	