

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	33,469,525.61
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	33,469,525.61

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

PZMTA

Hoja No. _____ de _____

Fecha:

30 de septiembre de 2014

____ día _____ mes _____ año

TERCER TRIMESTRE

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013												
	CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO PARA EL ACCESO A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, PRIMERA ETAPA. PF/FMTA/001/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	0.66	98%	ADQUISICIÓN	20,835,875.76	20,633,086.46			20,633,086.46
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC (1ra. ETAPA). VARIOS	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO, SANTA CRUZ TLAXCALA Y CONTLA DE JUAN CIAMATZI	APIZACO DE GUERRERO, SANTA CRUZ TLAXCALA Y CONTLA DE JUAN CIAMATZI	SECODUVI	1	91%	ADQUISICIÓN	10,522,786.97	9,131,108.29			9,131,108.29
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS CALLES HIDALGO y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y GAVILLERO, SAN PABLO APETATITLÁN. PF/FMTA/306/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	350,000.00	345,587.43			345,587.43
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA URBANIZACIÓN DEL PREDIO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN. PF/FMTA/307/13/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	470,000.00	466,646.79			466,646.79
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REVITALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PF/FMTA/308/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	EX-RANCHO LA GUANAJA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	720,000.00	715,726.37			715,726.37
	ELABORACIÓN DE PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/FMTA/258/13 y CONV. MODIFIC. PF/FMTA/258/A/13	TLAXCALA, TEPEYANCO Y XILOXOTLA, TLAXCALA	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	PROGRAMA	2,142,294.20	2,142,294.20			2,142,294.20
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	35,076.07	35,076.07			35,076.07
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013								35,076,033.00	33,469,525.61	0.00	0.00	33,469,525.61
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013								35,076,033.00	33,469,525.61	0.00	0.00	33,469,525.61

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto /

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: