

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

HOJA No.----- DE -----

1 7

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2.05	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	3,165,460.73	3,165,460.72
0.62	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	1,416,342.00	1,416,342.00
0.08	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	4,861,389.00	4,861,389.01
21	FONDO REGIONAL 2013	205,854,374.07	184,752,630.51
23.76	Fondo Regional 2013	215,297,565.80	194,195,822.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 2 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO REGIONAL 2013												
64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. PF/APAZU/100/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	SISTEM A	220,622.92	220,622.92			220,622.92
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPA MIENTO	679,865.16	679,865.16			679,865.16
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. PF/APAZU/045/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	145,066.91	145,066.91			145,066.91
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/050/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEM A	313,682.68	313,682.68			313,682.68
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/13	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPA MIENTO	74,786.32	74,786.32			74,786.32
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	POZO	167,490.59	167,490.59			167,490.59
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/119/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	100%	POZO	227,388.25	227,388.25			227,388.25
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/13	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	SISTEM A	659,945.06	659,945.06			659,945.06
AGUA POTABLE								2,488,847.89	2,488,847.88	0.00	0.00	2,488,847.89
ESTUDIOS Y PROYECTOS												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 3 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	68,455.53	68,455.53			68,455.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. PF/APAZU/029/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/029/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	23,537.58	23,537.58	0.00		23,537.58
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. PF/APAZU/030/13	CHIAUTAMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	25,122.03	25,122.03			25,122.03
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. PF/APAZU/178/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	37,673.27	37,673.27			37,673.27
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/179/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	54,838.78	54,838.78			54,838.78
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/180/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	51,683.23	51,683.23			51,683.23
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. PF/APAZU/107/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	233,596.34	233,596.34			233,596.34
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/177/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	69,886.74	69,886.74			69,886.74
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/176/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	69,770.19	69,770.19			69,770.19
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	42,049.15	42,049.15			42,049.15
												-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 4 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
ESTUDIOS Y PROYECTOS								676,612.84	676,612.84	0.00	0.00	676,612.84
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013								3,165,460.73	3,165,460.72	0.00	0.00	3,165,460.73
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2013												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	165,956.55	165,956.55			165,956.55
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/089/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	209,592.13	209,592.13			209,592.13
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/036/13	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	100%	POZO	260,625.70	260,625.70			260,625.70
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	202,403.19	202,403.19			202,403.19
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/044/13	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	410,724.43	410,724.43			410,724.43
AGUA POTABLE								1,249,302.00	1,249,302.00	0.00	0.00	1,249,302.00
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	167,040.00	167,040.00			167,040.00
OTROS COMPLEMENTARIOS								167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2013								1,416,342.00	1,416,342.00	0.00	0.00	1,416,342.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 5 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013												
SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PTAR	4,861,389.00	4,861,389.01			4,861,389.01
SANEAMIENTO								4,861,389.00	4,861,389.01	0.00	0.00	4,861,389.01
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013								4,861,389.00	4,861,389.01	0.00	0.00	4,861,389.01
64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								9,443,191.73	9,443,191.73	0.00	0.00	9,443,191.74
FONDO REGIONAL 2013												
ACCIONES DIVERSAS												
	URBANIZACION AL PREDIO CACAXCANTLA PRIMERA ETAPA. PF/FR/305/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	85%	OBRA	25,472,021.06	14,265,939.27			14,265,939.27
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, PRIMERA ETAPA. PF/FR/106/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/106/A/13	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	133	90%	KM. PUENTES	34,828,472.74	26,601,151.41			26,601,151.41
	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONA DE HOSPITALES. PF/FR/291/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/291/A/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,611,637.66	8,611,637.66			8,611,637.66
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA APIZACO - ATLIHUETZÍA, SEGUNDA ETAPA, PF/FR/441/13	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	133	100%	KM. PUENTES	12,758,014.45	12,418,854.55			12,418,854.55
PROGRAMA CARRETERO												
	REHABILITACIÓN DE RAMAL DE ACCESO AL MERCADO. PF/FR/109/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEPAN	SECODUVI	0.85	100%	KM.	2,601,673.60	2,375,532.67			2,375,532.67

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 6 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. PF/FR/084/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/084/A/13 y MODIFICATORIO PF/FR/084/B/13	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA y EL VALOR	SECODUVI	1.50 1	100%	KM. PUENTE	14,396,835.66	14,396,835.66			14,396,835.66
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANOTLA-SAN VICENTE XILOXOCHITLA Y RAMAL A SAN DAMIAN TEXOLOC. PF/FR/071/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/071/A/13 y MODIFIC. PF/FR/071/B/13	NATIVITAS, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHITLA, PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6.09	100%	KM.	14,535,124.31	14,471,629.77			14,471,629.77
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL DE ACCESO A CALPULALPAN. PF/FR/078/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/078/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	0.78	100%	KM	6,397,968.94	7,989,371.82			7,989,371.82
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUAPIAXTLA AL LÍMITE DEL ESTADO. PF/FR/087/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/087/A/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	0.6	100%	KM	4,300,010.73	4,750,005.36			4,750,005.36
	REHABILITACIÓN CAMINO BARRIO GUADALUPE-TEMALACAYUCAN. PF/FR/236/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	BARRIO DE GUADALUPE Y OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	0.85	100%	KM	6,775,639.85	6,895,032.00			6,895,032.00
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TENEXYECAC-TIZOSTOC. PF/FR/062/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	KM	1,148,415.31	1,159,603.06			1,159,603.06
	REHABILITACIÓN RAMAL XOCHITECATL, PF/FR/090/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/090/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	XOCHITECATITLA	SECODUVI	1.69	100%	KM	2,421,406.56	2,665,972.30			2,665,972.30
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AYOMETLA - ZACATELCO. PF/FR/227/13, CONV. MODIFIC. PF/FR/227/A/13 y PE/FR/227/B/13	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA Y ZACATELCO	SECODUVI	2.6	100%	KM	13,509,908.60	11,650,631.68			11,650,631.68
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZNAHUAC Y SANTA CRUZ TLAXCALA. PF/FR/091/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/091/A/13 y MODIFIC. PF/FR/091/B/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESÚS HUITZNAHUAC y SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	2.57	100%	KM	6,411,604.04	5,700,467.30			5,700,467.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2013

Hoja No. _____ de _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 7 7

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JUAN MOLINO. PF/FR/082/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.7	100%	KM	5,532,590.52	5,126,721.67			5,126,721.67
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑON. PF/FR/070/13 y CONV. DE DIFERIM, PF/FR/070/A/13	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN TLAXCO y ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	6.5	100%	KM	10,434,123.19	11,934,123.20			11,934,123.20
	REHABILITACIÓN RAMAL A CASA BLANCA. PF/FR/061/13	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	0.67	100%	KM	1,182,297.06	1,194,707.84			1,194,707.84
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CIRCUITO XALTOCAN. PF/FR/144/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/144/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	3	100%	KM	5,804,776.26	7,652,356.10			7,652,356.10
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-QUILEHTLA. PF/FR/073/13, CONV. DE DIFERIM, PF/FR/073/A/13 y MODIFIC. PF/FR/073/B/13.	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	ZACATELCO Y SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	2.6	100%	KM	10,609,642.73	10,610,692.91			10,610,692.91
	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A COLONIA DEL VALLE. PF/FR/252/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/252/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	1.8	100%	KM	7,501,547.33	7,966,600.20			7,966,600.20
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE SANTA ROSA DE LIMA - NEPOPUALCO - OXTOTLAPANGO. PF/FR/248/13 y CONV. MOFIC. PF/FR/248/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN CRISTOBAL OXTOTLAPANGO Y NEPOPUALCO	SECODUVI	3.5	100%	KM	10,395,069.83	9,579,736.05			9,579,736.05
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	225,593.64	225,593.64			225,593.64
FONDO REGIONAL 2013								205,854,374.07	184,752,630.51	0.00	0.00	188,243,196.12
Fondo Regional 2013								215,297,565.80	194,195,822.24	0.00	0.00	197,686,387.86

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS