

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM),
EJERCICIO 2010
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
0.77	GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014	5,504,626.29	1,685,662.90
0.23	REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010	1,989,849.00	609,317.22
1	GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010	7,494,475.29	2,294,980.12

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010**

Hoja No. _____ de _____

GTO. CORR 14 FAM 2010

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014												
	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, EN EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. PF/SECODUVI/189/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/SECODUVI/189/A/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	0.73	0%	OBRA	5,504,626.29	1,685,662.90			1,685,662.90
REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010												
	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, EN EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. PF/SECODUVI/189/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/SECODUVI/189/A/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	0.27	30%	OBRA	1,989,849.00	609,317.22			609,317.22
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014								7,494,475.29	2,294,980.12	0.00	0.00	2,294,980.12
L EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIP								7,494,475.29	2,294,980.12	0.00	0.00	2,294,980.12

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS