

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

31 de diciembre de 2014

1 7

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	39,000,000.00	23,094,406.85
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	39,000,000.00	23,094,406.85

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)

PRODERETUS
FEDERAL

Fecha:	31 de diciem	
	día	mes

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Meta			Recursos depositados de SECTUR		Asignado	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	1 / C	Ejercido D
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)											
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. PF/PRODERETUS/0 46/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/0 46/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	5,339,477.03	1,292,423.32		
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. CONVENIO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	10,712,774.64	0.00		
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/1 51/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/1 51/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.06	45%	OBRA	1,429,248.36	1,788,348.80		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)

PRODERETUS
FEDERAL

Fecha:	31 de diciem	
	día	mes

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Meta			Recursos depositados de SECTUR		Asignado / Ejercido	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	1 / C	D
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	99%	OBRA	3,996,000.00	3,999,689.55		
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/043/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	83%	OBRA	5,048,765.18	4,298,275.53		
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/091/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	95%	OBRA	2,443,734.79	2,446,180.90		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)

PRODERETUS
FEDERAL

Fecha:	31 de diciem	
	día	mes

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Meta			Recursos depositados de SECTUR		Asignado / Ejercido	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	1 / C	D
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 y MODIFIC.PF/PRODERETUS/045/B/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	62%	OBRA	6,345,977.10	5,581,818.19		
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. CONVENIO	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,644,022.90	3,647,670.56		
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1.00	0%	SERVICIO	40,000.00	40,000.00		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								39,000,000.00	23,094,406.85	0.00	0.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								39,000,000.00	23,094,406.85	0.00	0.00

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / Ir

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma:

Total
E=B+D

1,292,423.32
-
1,788,348.80

Total
E=B+D

3,999,689.55
4,298,275.53
2,446,180.90

Total
E=B+D

5,581,818.19
3,647,670.56
40,000.00
23,094,406.85
23,094,406.85